

BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.																												
DIVISION-MUNGER DIVISION											DATE:-31.12.2022																	
PHYSICAL STATUS OF SIMULTALA AWASIYA VIDYALAYA, SIMULTALA, JAMUI, BIHAR																												
SL. NO.	Name of Buildings	Name of School	A/A Amount (In Lakh)	Letter No. & Date	Agreement Value	Agreement No. & Date	Date of Comencement	Time of Completion	FOUNDATION	PL	Ground Floor		1st Floor		2nd Floor		3rd Floor		Finishing	Complete	Remarks							
											LL	RL	LL	RL	LL	RL	LL	RL										
1	Acadmic Building, (G+2) (32 Class Room)	Simultala Awasiya Vidyalaya, Simultala, Jamui, Bihar	7514.24	10/ब 1-65/ 12-197 दिनांक 13.03.2020	68,27,64,445/- (2.51% Below)	46 SBD OF 2021-22 Dated 02.08.2021	02.08.2021	18 Months (01.02.2023)								1	X	X			Structure Work पूर्ण कर लिया गया है, Brick Work का कार्य प्रगति पर है।							
2	Boys Hostel & Dormitory, (G+2)																					X	X	1		Structure Work , Plaster Work का कार्य पूर्ण कर लिया गया है,Wall Putty का कार्य प्रगति पर है।		
3	Girls Hostel & Dormitory, (G+2)																						X	X	1		Structure Work पूर्ण कर लिया गया है , Plaster एवं Wall Putty का कार्य प्रगति पर है।	
4	Mess Block, (G+1)										1																प्राचार्य द्वारा उपलब्ध कराये गये 50% भूमि में Roof Level का कार्य प्रगति पर है।	
5	Vice Principal's Residence, (G+1)																										चयनित स्थल पर पेड़ होने के कारण निर्माण कार्य शुरु नहीं हुआ है।	
6	Multi Purpose Hall																										चयनित स्थल पर पुराना भवन एवं पेड़ होने के कारण निर्माण कार्य शुरु नहीं हुआ है।	
7	One BHK Flat, Block (A-1), (G+2) 4X3=12 Flats																							X	X	1	Structure Work, Brick Work, Plaster का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, Putty का कार्य प्रगति पर है।	
8	One BHK Flat, Block (A-2), (G+2) 4X2+3=11 Flats																							X	X	1		
9	Two BHK Flat, Block (B-1), (G+2) 4X3=12 Flats											1																चयनित स्थल के कुछ भाग में 14 पेड़ थे जिसका TRANSLOCATION कर दिया गया है एवं Roof Level का कार्य प्रगति पर है।
10	Two BHK Flat, Block (B-2), (G+2) 2X3+1=07 Flats																								1		Structure Work पूर्ण कर लिया गया है,Brick Work का कार्य प्रगति पर है।	
11	Three BHK Flat, Block (C-1), (G+2) 2X3=06 Flats																							X	X	1	Structure Work एवं Brick Work एवं Plaster का कार्य पूर्ण कर लिया गया है,Wall Putty का कार्य प्रगति पर है।	
12	Three BHK Flat, Block (C-2), (G+2) 2X3=06 Flats																							X	X	1	Structure Work एवं Brick Work एवं Plaster का कार्य पूर्ण कर लिया गया है,Wall Putty का कार्य प्रगति पर है।	
13	Three BHK Flat, Block (D-1), (G+3) 4X4=16 Flats																								1		Structure Work पूर्ण कर लिया गया है,Brick Work का कार्य प्रगति पर है।	
14	Three BHK Flat, Block (D-2), (G+3) 4X4=16 Flats																								1		Structure Work पूर्ण कर लिया गया है, Brick Work का कार्य प्रगति पर है।	
15	Three BHK Flat, Block (D-3), (G+3) 4X4=16 Flats																								1		Structure Work पूर्ण कर लिया गया है, Brick Work का कार्य प्रगति पर है।	
16	Three BHK Flat, Block (D-4), (G+2) 2X3=06 Flats																										चयनित स्थल पर पेड़ होने के कारण निर्माण कार्य शुरु नहीं हुआ है।	
17	Servant Quarter, Block (E-1), (G+3) 4X4=16 Flats																								1		Structure Work पूर्ण कर लिया गया है, Brick Work का कार्य प्रगति पर है।	
18	Servant Quarter, Block (E-2), (G) 1X1=01 Flat											1																Structure Work पूर्ण कर लिया गया है।
19	Service/Shop Block, (G)																		X	X	X	X	X	X	X	1		Structure Work ,Brick Work एवं Plaster का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
20	Lab and Skill Development, (G)																											चयनित स्थल पर पुराना भवन (Mess Block) होने के कारण निर्माण कार्य शुरु नहीं हुआ है।
21	Boundary Wall																X	X	X	X	X	X	X	X	X	1		चहारदीवारी का निर्माण कार्य 85% पूर्ण कर लिया गया है।