

BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

DIVISION-MUNGER DIVISION

REPORT DATE:-02.12.2022

PHYSICAL STATUS OF SIMULTALA AWASIYA VIDYALAYA, SIMULTALA, JAMUI, BIHAR

SL. NO.	Name of Buildings	Name of School	A/A Amount (In Lakh)	Letter No. & Date	Agreement Value	Agreement No. & Date	Date of Commencement	Time of Completion	FOUNDATION	PL	Ground Floor		1st Floor		2nd Floor		3rd Floor		Finishing	Complete	Remarks							
											LL	RL	LL	RL	LL	RL	LL	RL										
1	Academic Building, (G+2) (32 Class Room)	Simultala Awasiya Vidyalaya, Simultala, Jamui, Bihar	75 14.24	10/ब 1-65/ 12-197 दिनांक 13.03.2020	68,27,64,445/- (2.51% Below)	46 SBD OF 2021-22 Dated 02.08.2021	02.08.2021	18 Months (01.02.2023)													Structure Work पूर्ण कर लिया गया है, Brick Work का कार्य प्रगति पर है।							
2	Boys Hostel & Dormitory, (G+2)																										Structure Work , Plaster Work का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, Wall Putty का कार्य प्रगति पर है।	
3	Girls Hostel & Dormitory, (G+2)																											Structure Work पूर्ण कर लिया गया है , Plaster एवं Wall Putty का कार्य प्रगति पर है।
4	Mess Block, (G+1)																											प्राचार्य द्वारा उपलब्ध कराये गये 50% भूमि में Roof Level का कार्य प्रगति पर है।
5	Vice Principal's Residence, (G+1)																											चयनित स्थल पर पेड़ होने के कारण निर्माण कार्य शुरु नहीं हुआ है।
6	Multi Purpose Hall																											चयनित स्थल पर पुराना भवन एवं पेड़ होने के कारण निर्माण कार्य शुरु नहीं हुआ है।
7	One BHK Flat, Block (A-1), (G+2) 4X3=12 Flats																											Structure Work, Brick Work, Plaster का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, Putty का कार्य प्रगति पर है।
8	One BHK Flat, Block (A-2), (G+2) 4X2+3=11 Flats																											चयनित स्थल के कुछ भाग में 14 पेड़ थे जिसका TRANSLOCATION कर दिया गया है एवं Roof Level का कार्य प्रगति पर है।
9	Two BHK Flat, Block (B-1), (G+2) 4X3=12 Flats																											Structure Work पूर्ण कर लिया गया है, Brick Work का कार्य प्रगति पर है।
10	Two BHK Flat, Block (B-2), (G+2) 2X3+1=07 Flats																											Structure Work एवं Brick Work एवं Plaster का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, Wall Putty का कार्य प्रगति पर है।
11	Three BHK Flat, Block (C-1), (G+2) 2X3=06 Flats																											Structure Work एवं Brick Work एवं Plaster का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, Wall Putty का कार्य प्रगति पर है।
12	Three BHK Flat, Block (C-2), (G+2) 2X3=06 Flats																											Structure Work पूर्ण कर लिया गया है, Brick Work का कार्य प्रगति पर है।
13	Three BHK Flat, Block (D-1), (G+3) 4X4=16 Flats																											Structure Work पूर्ण कर लिया गया है, Brick Work का कार्य प्रगति पर है।
14	Three BHK Flat, Block (D-2), (G+3) 4X4=16 Flats																											Structure Work पूर्ण कर लिया गया है, Brick Work का कार्य प्रगति पर है।
15	Three BHK Flat, Block (D-3), (G+3) 4X4=16 Flats																											Structure Work पूर्ण कर लिया गया है, Brick Work का कार्य प्रगति पर है।
16	Three BHK Flat, Block (D-4), (G+2) 2X3=06 Flats																											चयनित स्थल पर पेड़ होने के कारण निर्माण कार्य शुरु नहीं हुआ है।
17	Servant Quarter, Block (E-1), (G+3) 4X4=16 Flats																											Structure Work पूर्ण कर लिया गया है, Brick Work का कार्य प्रगति पर है।
18	Servant Quarter, Block (E-2), (G) 1X1=01 Flat																											Structure Work पूर्ण कर लिया गया है।
19	Service/Shop Block, (G)																											Structure Work ,Brick Work एवं Plaster का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
20	Lab and Skill Development, (G)																											चयनित स्थल पर पुराना भवन (Mess Block) होने के कारण निर्माण कार्य शुरु नहीं हुआ है।
21	Boundary Wall																											चहारदीवारी का निर्माण कार्य 85% पूर्ण कर लिया गया है।