

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

शिक्षा भवन, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् कैम्पस, आचार्य शिवपूजन सहाय पथ, सैदपुर, पटना-800004 (दूरभाष:-0612-2910314)

पत्रांक:- BSEIDC/TECH/979/2016-6457 पटना, दिनांक:- 11.07.16

प्रेषक,

मुख्य अभियंता
BSEIDC, Patna

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता
BSEIDC, Patna


विषय:- एकरारनामा की शर्तों के उल्लंघन के आलोक में संबंधित संवेदको को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कार्यपालक अभियंताओं से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समेकित अनुलग्न सूची में उल्लेखित संवेदको को एकरारनामा में निहित प्रावधानों (S.B.D. की कंडिका 3.3 एवं कंडिका 4.8) के तहत एकरारित समय के अंतर्गत कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण निगम द्वारा डिफॉल्टर घोषित करते हुए इन कार्यों के पूर्ण होने तक अगली निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया जाता है। यह तत्काल आदेश की तिथि से प्रभावी होगा।

अनु0-यथोक्त। उपर्युक्त कुल 16 संवेदको की सूची।

विश्वासभाजन




मुख्य अभियंता
BSEIDC, Patna

दिनांक - 11.07.16

ज्ञापांक: 6457

प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना / जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना / भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / नगर विकास विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना / बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।
(अनु0-यथोक्त। उपर्युक्त कुल 16 संवेदको की सूची)।




मुख्य अभियंता

दिनांक - 11.07.16

ज्ञापांक: 6457

प्रतिलिपि: सभी संबंधित संवेदको को सूचनार्थ प्रेषित।
(अनु0-यथोक्त। उपर्युक्त कुल 16 संवेदको की सूची)।




मुख्य अभियंता

दिनांक - 11.07.16

ज्ञापांक: 6457

प्रतिलिपि: प्रबंध निदेशक, BSEIDC को सूचनार्थ समर्पित।
(अनु0-यथोक्त। उपर्युक्त कुल 16 संवेदको की सूची)।



मुख्य अभियंता

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0,पटना द्वारा कार्य पूर्ण होने तक आगामी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) संवेदको की समेकित सूची

क्रम सं०	संवेदक का नाम एवं पता	योजना का नाम	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	एकरारनामा की राशि (लाख में)	30.06.2016 तक संबंधित कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	संबंधित कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	अभियुक्ति
1	M/S Bhawani Buildcon & Project Pvt. Ltd., Flat No.-G-1-A, Narayan Vill Appartment Patel Nagar, Patna	HSS-02	14.04.2015	101.81	64.7	362 दिनांक 17.06.2016	
2	Himshikha Construction Pvt. Ltd., Setielite Road, Mecon Colony Doranda, Ranchi-2	GH-08	23.04.2014	130.21	63.6	356 दिनांक 17.06.2016	
3	Satish Kusum Raj Sona Place, Ashok Raj Path, Mahendru, Patna-800006	GH-102	12.1.2015	267.34	39.34	363 दिनांक 17.06.2016	
4	M/S Vivek & Co. 8/m/23, Bahadurpur Housing Colony, Patna-26	GH-103	9.10.2014	403.39	80.08	308 दिनांक 19.05.2016	
		GH-105	02.03.2015	396.81	57.63		
5	Shristi Developers Pvt. Ltd. Krishiutpadan Bazar Samiti Katra Bazar Samiti Patna City	GH-104	22.10.2014	271.66	56.98	364 दिनांक 17.06.2016	
6	M/S New Nalanda Tubewell Boring & Engineering Works, Bhaisasur, Ranchi Road, Bihar Sharif Nalanda	Examination Hall at Nalanda College, Bihar Sharif	09.07.2015	382.84	64.04	357 दिनांक 17.06.2016	

[Signature]

[Signature]

11.07-16

[Signature]

[Signature]

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0,पटना द्वारा कार्य पूर्ण होने तक आगामी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) संवेदको की समेकित सूची

क्रम सं०	संवेदक का नाम एवं पता	योजना का नाम	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	एकरारनामा की राशि (लाख में)	30.06.2016 तक संबंधित कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	संबंधित कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	अभियुक्ति
7	Sri Manoj Kumar At+Vill.+P.O+P.S-Jagdishpur, Bhojpur	USS-112	30.09.2014	190.09	54.5	355 दिनांक 17.06.2016	
		SSS-124	02.06.2015	207.77	29.41		
8	Pinku Kumari, At+ P.O-Chandi , Nalanda, Bihar	SSS-101	02.06.2016	97.09	53.96	361 दिनांक 17.06.2016	
9	Sri Krishandeo Prasad, Mamurabad,Nalanda Bihar	SSS-102	02.06.2015	313.90	34.76	360 दिनांक 17.06.2016	
10	Prem Kumar Sinha Maheshpur,Nalanda Bihar	SSS-103	19.05.2015	103.10	78.14	359 दिनांक 17.06.2016	
11	Sri Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd. 2nd Floor, R.B. Market, Digha Road, Patna-25	SSS-104	02.06.2015	486.76	58.44	358 दिनांक 17.06.2016	
12	Sri Janardan Yadav Agarsanda, Bhojpur	SSS-130	02.06.2015	192.97	58.36	353 दिनांक-17.06.2016	
13	Sri Sudharshan Mahto At-Jagdishpur, Arrah (Bhojpur)	SSS-123	02.06.2015	202.77	75.12	354 दिनांक-17.06.2016	
		SSS-129	02.06.2015	203.33	65.97	354 दिनांक-17.06.2016	
14	Ganesh Kumar, RMS Colony, Road No.-4 Kankarbagh, Patna- 20	Renovation, Interior and furnishing work of office of Mid Day Meal Scheme, Patna	09.08.2015	74.02	40.00	94 दिनांक-19.05.2016	
15	M/S Jagdamba Construction, Balua Chowk, Motihari	USS-43	11.12.2013	183.07	26.37	384 दिनांक-30.04.2016	
16	M/S B.K. Interprises, Vill-- Dhanpura, P.O -Ara, P.S.-Ara Town, Distt-Bhojpur	MS-26	10.07.2014	490.4	73.02	848 दिनांक-30.04.2016	

AK

Sulab

3/3

100

100