

BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

DIVISION-MUNGER DIVISION

DATE:-30.04.2023

PHYSICAL STATUS OF SIMULTALA AWASIYA VIDYALAYA, SIMULTALA, JAMUI, BIHAR

SL. NO.	Name of Buildings	Name of School	A/A Amount (In Lakh)	Letter No. & Date	Agreement Value	Agreement No. & Date	Date of Commencement	Time of Completion	FOUNDATION	P	L	Grou nd	L	R	1st Floor	L	R	2nd Floor	L	R	3rd Floor	L	R	Finishing	Complete	Remarks
1	Acadmic Building, (G+2) (32 Class Room)	Simultala Awasiya Vidyalaya, Simultala, Jamui, Bihar	7514.24	10/व 1-65/12-197 दिनांक 13.03.2020	68,27,64,445/- (2.51% Below)	46 SBD OF 2021-22 Dated 02.08.2021	02.08.2021																			Structure Work पूर्ण कर लिया गया है, निदेशानुसार Extension किये जाने के कारण कार्य स्थगित है।
2	Boys Hostel & Dormitory, (G+2)																									Structure Work, Brick Work एवं Plaster Work पूर्ण कर लिया गया है, Kota Stone Flooring का कार्य प्रगति पर है।
3	Girls Hostel & Dormitory, (G+2)																									Structure Work, Brick Work एवं Plaster Work पूर्ण कर लिया गया है, Finishing कार्य प्रगति पर है।
4	Mess Block, (G+1)														1											प्राचार्य द्वारा उपलब्ध कराये गए 50% भूमि पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
5	Vice Principal's Residence, (G+1)																									चयनित स्थल पर पेड़ होने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है।
6	Multi Purpose Hall																									चयनित स्थल पर पुराना भवन एवं पेड़ होने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है।
7	One BHK Flat, Block (A-1), (G+2) 4X3=12 Flats																									Structure Work, Brick Work एवं Plaster Work पूर्ण कर लिया गया है, Kota Stone एवं Floor Tiles का कार्य प्रगति पर है।
8	One BHK Flat, Block (A-2), (G+2) 4X2+3=11 Flats																									Structure Work एवं Brick Work का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, Plaster कार्य प्रगति पर है।
9	Two BHK Flat, Block (B-1), (G+2) 4X3=12 Flats																	1								Structure Work, Brick Work एवं Plaster Work पूर्ण कर लिया गया है, Finishing कार्य प्रगति पर है।
10	Two BHK Flat, Block (B-2), (G+2) 2X3+1=07 Flats																									Structure Work, Brick Work एवं Plaster Work पूर्ण कर लिया गया है, Kota Stone Flooring का कार्य प्रगति पर है।
11	Three BHK Flat, Block (C-1), (G+2) 2X3=06 Flats																									Structure Work, Brick Work एवं Plaster Work पूर्ण कर लिया गया है, Kota Stone Flooring का कार्य प्रगति पर है।
12	Three BHK Flat, Block (C-2), (G+2) 2X3=06 Flats																									Structure Work, Brick Work एवं Plaster Work पूर्ण कर लिया गया है, Kota Stone Flooring का कार्य प्रगति पर है।
13	Three BHK Flat, Block (D-1), (G+3) 4X4=16 Flats																									Structure Work, Brick Work एवं Plaster Work पूर्ण कर लिया गया है, Finishing कार्य प्रगति पर है।
14	Three BHK Flat, Block (D-2), (G+3) 4X4=16 Flats																									Structure Work, Brick Work एवं Plaster Work पूर्ण कर लिया गया है, Finishing कार्य प्रगति पर है।
15	Three BHK Flat, Block (D-3), (G+3) 4X4=16 Flats																									Structure Work, Brick Work पूर्ण कर लिया गया है, Plaster का कार्य प्रगति पर है।
16	Three BHK Flat, Block (D-4), (G+2) 2X3=06 Flats								1																	Foundation का कार्य प्रगति पर है।
17	Servant Quarter, Block (E-1), (G+3) 4X4=16 Flats																									Structure Work, Brick Work पूर्ण कर लिया गया है, Plaster का कार्य प्रगति पर है।
18	Servant Quarter, Block (E-2), (G) 1X1=01 Flat											1														Structure Work, Brick Work पूर्ण कर लिया गया है।
19	Service/Shop Block, (G)														X	X	X	X	X	X	X	X	X	1		Structure Work, Brick Work पूर्ण कर लिया गया है Plaster का कार्य प्रगति पर है।
20	Lab and Skill Development, (G)																									चयनित स्थल पर पुराना भवन (Mess Block) होने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है।
21	Boundary Wall									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1		चहारदीवारी का निर्माण कार्य 85% पूर्ण कर लिया गया है।