

BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD., PATNA										
Construction of Netaji Subhash Chandra Bose Residential School Hostel										
SL. NO	GROUP	DISTRICT	BLOCK	NAME OF PROJECT	NAME OF AGENCY	LOA NO/DATE	AMOUNT (in lac)	AGREEMENT NO. & DATE	Report Dated :28-02-2023	
									PHYSICAL STATUS	REMARKS
1	SCH-01	AURANGABAD	Nabinagar	उच्च माध्यमिक विद्यालय, बेला, प्रखण्ड-नवीनगर, जिला-औरंगाबाद में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय छात्रावास का भवन निर्माण कार्य।	Digital Construction Pvt. Ltd.	9433/31.12.21	129.48	106 F2 of 2022-23 (25.05.2022)	FIRST FLOOR ROOF LEVEL	
2	SCH-02	MUZAFFARPUR	Sahebganj	राजकीयकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, साहेबगंज, प्रखण्ड-साहेबगंज, जिला-मुजफ्फरपुर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय छात्रावास का भवन निर्माण कार्य।	Kamlapati	9436/31.12.21	132.50	14 F2 of 2022-23 (06.04.2022)	FOUNDATION	Notice issued to Agency for Re-Starting the Work By Letter No: BSEIDC/EE/TIRHUT EAST/2022-490 Date-18.08.2022,
3	SCH-03	BANKA	Banka	प्रोजेक्ट माध्यमिक विद्यालय, चक्काडीह, प्रखण्ड-बौंका, जिला-बौंका में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय छात्रावास का भवन निर्माण कार्य।	Kumar Rajiv Ranjan	9437/31.12.21	129.75	02 F2 OF 2022-23 (04.04.2022)	FINISHING	
4	SCH-04	GAYA	Mohanpur	मध्य विद्यालय, जेतुआ डाहा, प्रखण्ड-मोहनपुर, जिला-गया में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय छात्रावास का भवन निर्माण कार्य।	Mangalam Constrution Sri Krishna Nagar Aurangabad Mob-7004701939	BSEIDC/FIN/4762/2020-21/-2425 28.03.2022	145.62	168 F2 OF 2022-23 08-08-2022	LAYOUT	H.M. से पत्रांक -508 दिनांक 10.09.2022 द्वारा भूमि उपलब्ध करने का अनुरोध किया गया। उक्त अनुरोध के अलोक में पत्रांक -53 दिनांक- 01.12.2022 को भवन निर्माण हेतु HM द्वारा भूमि उपलब्ध करवाई गयी है। उपलब्ध करवायी गयी भूमि के सीमांकन हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी गया से पत्रांक-17 दिनांक-09.01.2023 द्वारा अनुरोध किया गया है।
5	SCH-05	NAWADA	Rajauli	मध्य विद्यालय, चिरैला, प्रखण्ड-रजौली, जिला-नवादा में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय छात्रावास का भवन निर्माण कार्य।	Gokul Vasudev Constn. Pvt. Ltd.	9442/31.12.21	151.57	326 F2 OF 2021-22 (12.01.22)	COMPLETED	HANDOVER
TOTAL				5	5	5	5	5		