

BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.																												
DIVISION-MUNGER DIVISION										DATE:-31.01.2023.																		
PHYSICAL STATUS OF SIMULTALA AWASIYA VIDYALAYA, SIMULTALA, JAMUI, BIHAR																						Remarks						
SL. NO.	Name of Buildings	Name of School	A/A Amount (In Lakh)	Letter No. & Date	Agreement Value	Agreement No. & Date	Date of Commencement	Time of Completion	FOUNDATION	PL	Ground Floor		1st Floor		2nd Floor		3rd Floor		Finishing	Complete								
											LL	RL	LL	RL	LL	RL	LL	RL										
1	Acadmic Building, (G+2) (32 Class Room)	Simultala Awasiya Vidyalaya, Simultala, Jamui, Bihar	7514.24	10/व 1-65/ 12-197 दिनांक 13.03.2020	68,27,64,445/- (2.51% Below)	46 SBD OF 2021-22 Dated 02.08.2021	02.08.2021									1		X	X		Structure Work पूर्ण कर लिया गया है, Brick Work का कार्य प्रगति पर है।							
2	Boys Hostel & Dormitory, (G+2)																						X	X	1	Structure Work , Plaster Work का कार्य पूर्ण कर लिया गया है,Wall Putty का कार्य प्रगति पर है।		
3	Girls Hostel & Dormitory, (G+2)																							X	X	1	Structure Work पूर्ण कर लिया गया है , Plaster एवं Wall Putty का कार्य प्रगति पर है।	
4	Mess Block, (G+1)													1													प्राचार्य द्वारा उपलब्ध कराये गये 50% भूमि पर Structure Work पूर्ण कर लिया गया है Brick Work का कार्य प्रगति पर है।	
5	Vice Principal's Residence, (G+1)																										चयनित स्थल पर पेड़ होने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है।	
6	Multi Purpose Hall																										चयनित स्थल पर पुराना भवन एवं पेड़ होने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है।	
7	One BHK Flat, Block (A-1), (G+2) 4X3=12 Flats																							X	X	1	Structure Work, Brick Work, Plaster एवं Putty का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	
8	One BHK Flat, Block (A-2), (G+2) 4X2+3=11 Flats																							X	X	1		
9	Two BHK Flat, Block (B-1), (G+2) 4X3=12 Flats																					1					Structure Work पूर्ण कर लिया गया है , Brick Work का कार्य प्रगति पर है।	
10	Two BHK Flat, Block (B-2), (G+2) 2X3+1=07 Flats																									1	Structure Work,Brick Work,Plaster का कार्य पूर्ण कर लिया गया है,Wall Putty का कार्य प्रगति पर है।	
11	Three BHK Flat, Block (C-1), (G+2) 2X3=06 Flats																							X	X	1	Structure Work,Brick Work,Plaster का कार्य पूर्ण कर लिया गया है,Wall Putty का कार्य प्रगति पर है।	
12	Three BHK Flat, Block (C-2), (G+2) 2X3=06 Flats																							X	X	1	Structure Work,Brick Work,Plaster का कार्य पूर्ण कर लिया गया है,Wall Putty का कार्य प्रगति पर है।	
13	Three BHK Flat, Block (D-1), (G+3) 4X4=16 Flats																									1	Structure Work,Brick Work,Plaster का कार्य पूर्ण कर लिया गया है,Wall Putty का कार्य प्रगति पर है।	
14	Three BHK Flat, Block (D-2), (G+3) 4X4=16 Flats																									1	Structure Work,Brick Work, का कार्य पूर्ण कर लिया गया है Plaster का कार्य प्रगति पर है।	
15	Three BHK Flat, Block (D-3), (G+3) 4X4=16 Flats																									1	Structure Work,Brick Work, का कार्य पूर्ण कर लिया गया है Plaster का कार्य प्रगति पर है।	
16	Three BHK Flat, Block (D-4), (G+2) 2X3=06 Flats																										चयनित स्थल पर पेड़ होने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है।	
17	Servant Quarter, Block (E-1), (G+3) 4X4=16 Flats																								1		Structure Work,Brick Work का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	
18	Servant Quarter, Block (E-2), (G) 1X1=01 Flat																		1								Structure Work,Brick Work का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	
19	Service/Shop Block, (G)																				X	X	X	X	X	X	1	Structure Work,Brick Work, का कार्य पूर्ण कर लिया गया है Plaster का कार्य प्रगति पर है।
20	Lab and Skill Development, (G)																										चयनित स्थल पर पुराना भवन (Mess Block) होने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है।	
21	Boundary Wall																	X	X	X	X	X	X	X	X	1	चहारदीवारी का निर्माण कार्य 85% पूर्ण कर लिया गया है।	