

Bihar State Educational Infrastructure Development Corporation Ltd.

Division-Munger

Date:-03.08.2023

PHYSICAL STATUS OF SIMULTALA AWASIYA VIDYALAYA, SIMULTALA, JAMUI, BIHAR

SL. NO.	Name of Buildings	Name of School	A/A Amount (In Lakh)	Letter No. & Date	Agreement Value	Agreement No. & Date	Date of Commencement	Time of Completion	Expenditure Value	FOUNDATION	P L	Grou nd L L	R L	1st Floor L L	R L	2nd Floor L L	R L	3rd Floor L L	R L	Finishing Complete	Physical Status	Remarks
1	Acadmic Building, (G+2) (32 Class Room)	Simultala Awasiya Vidyalaya, Simultala, Jamui, Bihar	7514.24	10/ब 1-65/12-197 दिनांक 13.03.2020	68,27,64,445/- (2.51% Below)	46 SBD OF 2021-22 Dated 02.08.2021	02.08.2021	18 Months	6183.09 (6th RA)								1	X	X		Finishing Level	Structure Work पूर्ण कर लिया गया है, Plaster का कार्य प्रगति पर है।
2	Boys Hostel & Dormitory, (G+2)																X	X	1	Finishing Level	Structure Work, Brick Work, Plaster Work एवं Floor Tiles क कार्य पूर्ण कर लिया गया है, Kota Stone Flooring का कार्य प्रगति पर है।	
3	Girls Hostel & Dormitory, (G+2)															X	X	1	Finishing Level	Structure Work, Brick Work एवं Plaster Work पूर्ण कर लिया गया है, Floor Tiles एवं Kota Stone Flooring का कार्य प्रगति पर है।		
4	Mess Block, (G+1)												1							First Floor Roof Level (Half Area)	प्राचार्य द्वारा उपलब्ध कराये गए 50% भूमि पर Structure Work पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष 50% भाग में वृक्षों के पतन के उपरान्त Foundation का कार्य प्रगति पर है।	
5	Vice Principal's Residence, (G+1)									1										Foundation	निर्माण हेतु उपलब्ध भूमि पर Foundation कार्य अंतर्गत Earthwork Excavation का कार्य प्रगति पर है।	
6	Multi Purpose Hall										1									Plinth Level	निर्माण कार्य प्रगति पर है।	
7	One BHK Flat, Block (A-1), (G+2) 4X3=12 Flats															X	X	1	Finishing Level	Structure Work, Brick Work, Plaster Work एवं Floor Tiles क कार्य पूर्ण कर लिया गया है, Kota Stone Flooring का कार्य प्रगति पर है।		
8	One BHK Flat, Block (A-2), (G+2) 4X2+3=11 Flats															X	X	1	Finishing Level	Structure Work, Brick Work एवं Plaster का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, Wall Putty का कार्य प्रगति पर है।		
9	Two BHK Flat, Block (B-1), (G+2) 4X3=12 Flats															X	X	1	Finishing Level	Structure Work, Brick Work एवं Plaster का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, Wall Putty का कार्य प्रगति पर है।		
10	Two BHK Flat, Block (B-2), (G+2) 2X3+1=07 Flats																	1	Finishing Level	Structure Work, Brick Work एवं Plaster का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, Wall Putty का कार्य प्रगति पर है।		
11	Three BHK Flat, Block (C-1), (G+2) 2X3=06 Flats															X	X	1	Finishing Level	Structure Work, Brick Work, Plaster Work, Floor Tiles एवं Kota Stone Flooring का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, Finishing क कार्य प्रगति पर है।		
12	Three BHK Flat, Block (C-2), (G+2) 2X3=06 Flats															X	X	1	Finishing Level	Structure Work, Brick Work, Plaster Work, Floor Tiles एवं Kota Stone Flooring का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, Finishing कार्य प्रगति पर है।		
13	Three BHK Flat, Block (D-1), (G+3) 4X4=16 Flats																	1	Finishing Level	Structure Work, Brick Work एवं Plaster Work पूर्ण कर लिया गया है, Floor Tiles एवं Kota Stone Flooring का कार्य प्रगति पर है।		
14	Three BHK Flat, Block (D-2), (G+3) 4X4=16 Flats																	1	Finishing Level	Structure Work, Brick Work एवं Plaster Work पूर्ण कर लिया गया है, Floor Tiles एवं Kota Stone Flooring का कार्य प्रगति पर है।		
15	Three BHK Flat, Block (D-3), (G+3) 4X4=16 Flats																	1	Finishing Level	Structure Work, Brick Work एवं Plaster Work पूर्ण कर लिया गया है, Floor Tiles एवं Kota Stone Flooring का कार्य प्रगति पर है।		
16	Three BHK Flat, Block (D-4), (G+2) 2X3=06 Flats													1					Second Floor Roof Level	Second Floor Roof Casing का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।		
17	Servant Quarter, Block (E-1), (G+3) 4X4=16 Flats																	1	Finishing Level	Structure Work, Brick Work एवं Plaster Work पूर्ण कर लिया गया है, Finishing का कार्य प्रगति पर है।		
18	Servant Quarter, Block (E-2), (G) 1X1=01 Flat												X	X	X	X	X	1	Finishing Level	Structure Work, Brick Work एवं Plaster Work पूर्ण कर लिया गया है, Finishing का कार्य प्रगति पर है।		
19	Service/Shop Block, (G)												X	X	X	X	X	1	Finishing Level	Structure Work, Brick Work पूर्ण कर लिया गया है, Plaster का कार्य प्रगति पर है।		
20	Lab and Skill Development, (G)										1								Plinth Level	निर्माण कार्य प्रगति पर है।		
21	Boundary Wall										X	X	X	X	X	X	X	1	Finishing Level	चहारदीवारी का निर्माण कार्य 85% पूर्ण कर लिया गया है।		