

BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD., PATNA										
Construction of Netaji Subhash Chandra Bose Residential School Hostel										
SL. NO	GROUP	DISTRICT	BLOCK	NAME OF PROJECT	NAME OF AGENCY	LOA NO/DATE	AMOUNT (in lac)	AGREEMENT NO. & DATE	Report Dated :31-07-2023	
									PHYSICAL STATUS	REMARKS
1	SCH-01	AURANGABAD	Nabinagar	उच्च माध्यमिक विद्यालय बेला प्रखण्ड नवीनगर जिला औरंगाबाद में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय छात्रावास का भवन निर्माण कार्य।	Digital Construction Pvt. Ltd.	9433/31.12.21	129.48	106 F2 of 2022-23 (25.05.2022)	SECOND FLOOR LINTEL LEVEL	नक्सलियों द्वारा कार्य बाधित ।संवेदक द्वारा स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी है।(FIR No-18/2023 Date-08.02.2023) (अद्योहस्ताक्षरी के पत्रांक -467 दिनांक:27.06.2023 द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निदेश देते हुए स्पष्टीकरण पृच्छा की गई है ।)
2	SCH-02	MUZAFFARPUR	Sahebganj	राजकीयकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साहेबगंज प्रखण्ड साहेबगंज जिला मुजफ्फरपुर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय छात्रावास का भवन निर्माण कार्य।	Kamlapati	9436/31.12.21	132.50	14 F2 of 2022-23 (06.04.2022)	FOUNDATION	Work Stopped Recommended for Rescind by By Letter No: BSEIDC/EE/TIRHUT EAST/2023-323 Date- 31.03.2023, for inferior quality of work
3	SCH-03	BANKA	Banka	प्रोजेक्ट माध्यमिक विद्यालय चक्काडीह प्रखण्ड बाँका जिला बाँका में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय छात्रावास का भवन निर्माण कार्य।	Kumar Rajiv Ranjan	9437/31.12.21	129.75	02 F2 OF 2022-23 (04.04.2022)	FINISHING	
4	SCH-04	GAYA	Mohanpur	मध्य विद्यालय जेठुआ डाहा प्रखण्ड मोहनपुर जिला गया में में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय छात्रावास का भवन निर्माण कार्य।	Mangalam Constrution Sri Krishna Nagar Aurangabad Mob- 7004701939	BSEIDC/FIN/4 762/2020-21/- 2425 28.03.2022	145.62	168 F2 OF 2022-23 08-08-2022	GROUND FLOOR LINTEL LEVEL	वन विभाग से अनापत्ति मिलने के पश्चात् दिनांक- 07.04.2023 को कार्य प्रारम्भ किया गया।
5	SCH-05	NAWADA	Rajauli	मध्य विद्यालय चिरैला प्रखण्ड रजौली जिला नवादा में में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय छात्रावास का भवन निर्माण कार्य।	Gokul Vasudev Constn. Pvt. Ltd.	9442/31.12.21	151.57	326 F2 OF 2021-22 (12.01.22)	COMPLETED	HANDOVER
TOTAL				5						