

BSEIDC , PATNA

Physical Progress report of MSDP Schemes

Name of Scheme-Additional Class Room (ACR)

Empower Committee- 86

Sl. No.	Sl. No.	Gr. No	Name of District	Name of Block	Name of School	Unit	Physical Report										Fin. Exp.(including Centage) (in lakh)	Expected date of completion	Remarks
							Lay-out	Foundation	PL	Ground floor		1st Floor		Finishing	Complete	Not Started			
										LL	RL	LL	RL						
1	1	ACR	East Champaran	BANJARIYA	Sunderman High School (4)	4									4		28.77		Handed Over
2	2	ACR	Vaisali	चेहराकलॉ	AbabkarpurMadarsa (4)	4									4		24.57		
3	3	ACR	Vaisali	चेहराकलॉ	चेहराकलॉ मदरसा में चार अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य। (4)	4									4		30.26		Handed Over
4	4	ACR	Sitamarhi	बाजपट्टी	श्री बाबूलाल लक्ष्मण चौधरी उच्च विद्यालय में दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य।(2)	2									2		19.51		Handed Over
5	5	ACR	Sitamarhi	बाजपट्टी	प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, बहेड़ा में दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य।(2)	2									2		18.70		Handed Over
6	6	ACR	Sitamarhi	बाजपट्टी	राजकीय मध्य विद्यालय, बेला शातीकुटिर में दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य।(2)	2									2		18.66		Handed Over
7	7	ACR	Gopalganj	Thawe	Ramchandrapur High School, Thawe (6)	6								6			25.01		
8	8	ACR	Bhagalpur	सन्हौला	मदरसा काशीमुल ऊलूम, बेलधिया में दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य। ; (2)	2									2		17.88		Handed Over
9	9	ACR	Bhagalpur	सन्हौला	मदरसा इसलाहू मुस्लिमामिन, भोसखाप में दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य। (2)	2									2		18.40		Handed Over
10	10	ACR	Bhagalpur	सन्हौला	मदरसा इसलामिया अनवारूल होदा, छोटी नाकी में दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य। (2)	2									2		18.09		Handed Over

Sl. No.	Sl. No.	Gr. No	Name of District	Name of Block	Name of School	Unit	Physical Report									Fin. Exp.(including Centage) (in lakh)	Expected date of completion	Remarks	
							Lay-out	Foundation	PL	Ground floor		1st Floor		Finishing	Complete				Not Started
										LL	RL	LL	RL						
11	11	ACR	Bhagalpur	जगदीशपुर	मदरसा अनीसूल हुस्ना में दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य। (2)	2									2		16.69		Handed Over
12	12	ACR	Bhagalpur	जगदीशपुर	मदरसा मकसूदूल ऊलूम में दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य। (2)	2									2		17.35		Handed Over
13	13	ACR	Nalanda		Sahokhar High School (3)	3									3		318.97		Handed Over
14	14	ACR	Nalanda		Sarvodaya High School,Sohsarai (1)	1										1			Letter issued for Old Building dismantling
15	15	ACR	Nalanda		Govt. Town High School At ManiramAkhara (3)	3									3		337.39		Hand over
16	16	ACR	Nalanda		Rajkiyakrit Kanya High School Sohsarai (1)	1									1		108.36		Hand over
						42	0	0	0	0	0	0	0	6	35	1	1018.61		

Name of Scheme-Additional Class Room (ACR)

Empower Committee- 97

17	1	ACR	Samastipur	ताजपुर	उच्च विद्यालय ताजपुर (6)	6		6											
18	2	ACR	Samastipur	ताजपुर	प्राथमिक विद्यालय कसबाटोला (6)	6										6			
19	3	ACR	Samastipur	ताजपुर	उत्कर्मित मध्य विद्यालय सरसौना (3)	3										3			LOA in process
20	4	ACR	Samastipur	ताजपुर	उत्कर्मित मध्य विद्यालय पूर्वी बालक (4)	4									4		23.20		Handed Over
21	5	ACR	Samastipur	ताजपुर	प्राथमिक विद्यालय भेराखेरा उर्दू तातेरटोल (4)	4										4			No bidder in Retender (NIT-47/18-19 dt-10.09.18. Again Retender in process (NIT-85/18-19 dt06.12.18)
22	6	ACR	Samastipur	ताजपुर	मध्य विद्यालय ताजपुर (4)	4								4			14.29		
23	7	ACR	Siwan	सीवान सदर	जेड. ए. इस्लामिया महाविद्यालय (10)	10									10		56.18		Handed Over

Sl. No.	Sl. No.	Gr. No	Name of District	Name of Block	Name of School	Unit	Physical Report										Fin. Exp.(including Centage) (in lakh)	Expected date of completion	Remarks
							Lay-out	Foundation	PL	Ground floor		1st Floor		Finishing	Complete	Not Started			
										LL	RL	LL	RL						
24	8	ACR	Siwan	सीवान सदर	बी. एम. उच्च विद्यालय महादेवा(8)	8									8		40.67		Handed Over
25	9	ACR	Siwan	सीवान सदर	इस्लामिया उच्च विद्यालय सीवान 5	5									5				Retender 46/2018-19 Cancel(01.07.19). Again Retender in Process (NIT-27/2019-20)
26	10	ACR	Siwan	हसनपुरा	पब्लिक उच्च विद्यालय साहुली हसनपुरा(15)	15									15		79.74		Handed over
27	11	ACR	Siwan	हसनपुरा	गाँधी स्मारक उच्च विद्यालय (10)	10									10		43.36		Handed over
28	12	ACR	Siwan	हसनपुरा	बालिका उच्च विद्यालय हसनपुरा(5)	5									5		31.55		
29	13	ACR	Siwan	बरहरिया	जी. एम. उच्च विद्यालय बरहरिया(15)	15									15		81.63		
30	14	ACR	Siwan	बरहरिया	दीनदयालपुर उच्च विद्यालय(10)	10									10		56.87		Handed Over
31	15	ACR	Siwan	हुसैनगंज	उत्कर्मित उर्दू मध्य विद्यालय जमालहट्टा(4)	4									4				No bidder in Retender (NIT-47/18-19 dt-10.09.18. Again Retender in process (NIT-85/18-19 dt06.12.18)
32	16	ACR	Siwan	हुसैनगंज	उत्कर्मित उर्दू मध्य विद्यालय तेतरिया(5)	5									5				Retender 46/2018-19 Cancel(01.07.19). Again Retender in Process (NIT-27/2019-20)
						114	0	6	0	0	0	0	0	4	77	27	427.49		

Name of Scheme-Additional Class Room (ACR)

Empower Committee- 107

33	1	ACR-201	Madhubani	Madhubani (Town)	Suri High School at Madhubani.(6)	6									6		21.50		
34	2		Madhubani		(i) High School at Parsauni (5)	5									5				
35	3		Madhubani		(ii) High School at Nahas Khangraittha(5)	5									5				

Sl. No.	Sl. No.	Gr. No	Name of District	Name of Block	Name of School	Unit	Physical Report									Fin. Exp.(including Centage) (in lakh)	Expected date of completion	Remarks	
							Lay-out	Foundation	PL	Ground floor		1st Floor		Finishing	Complete				Not Started
										LL	RL	LL	RL						
36	4	ACR-202	Madhubani	Bisfi	(iii) High School at Simiri (5)	5								5		316.29			
37	5		Madhubani		(iv) Upgraded School at Noorchak (12)	12									12				
38	6		Madhubani		(v) Middle School at AunsiBhabhangawa (18)	18									18				
39	7		Madhubani		(vi) Upgraded School at Bhairwa(11)	11									11				
40	8		Madhubani		(vii) Upgraded School at Shivaul (12)	12									12				
41	9	ACR-203	Bhagalpur	Sanhauila	Bari Adarsh High School(8)	8					8					9.45			
42	10	ACR-204(A)	Supual	Basantpur	(i) Upgraded middle school, Balbhadrapur(4)	4								4		No bidder in Retender (NIT-53/18-19 dt-14.09.18 Again Retender in process (NIT-86/18-19 dt-13.12.18) Again Retender in process (NIT-63/19-20 dt-06.11.19)			
43	11	ACR-204(B)	Supual		(ii) Middle school at Narpatpatti(6)	6								6					
44	12	ACR-204(C)	Supual		(iii) Upgarded middle school at Deenbandhi(6)	6								6					
45	13	ACR-204(D)	Supual		(iv) Urdu middle school at Kamalpur (4)	4								4					
46	14	ACR-204(E)	Supual		(v) Upgarded middle school at Parmanandpur (6)	6								6					
47	15	ACR-204(F)	Supual		(vi) Middle school at Parsa Urdu(6)	6								6					
48	16	ACR-204(G)	Supual		(vii) Middle school at Baria Kamal (2)	2								2			No bidder in Retender (NIT-53/18-19 dt-14.09.18 Again Retender in process (NIT-86/18-19 dt-13.12.18)		
49	17	ACR-204(H)	Supual		(viii) Primary School at Kataiya(3)	3								3					

Sl. No.	Sl. No.	Gr. No	Name of District	Name of Block	Name of School	Unit	Physical Report									Fin. Exp.(including Centage) (in lakh)	Expected date of completion	Remarks	
							Lay-out	Foundation	PL	Ground floor		1st Floor		Finishing	Complete				Not Started
										LL	RL	LL	RL						
50	18	ACR-204(I)	Supual		(ix)Upgraded middle school at Mohanpur (6)	6									6		No bidder in Retender (NIT-53/18-19 dt-14.09.18 Again Retender in process (NIT-86/18-19 dt-13.12.18) Again Retender in process (NIT-63/19-20 dt-06.11.19)		
51	19	ACR-204(J)	Supual		(x) Upgraded middle school at Shankarpur(6)	6									6				
52	20	ACR-205	Supual	Supaul Town	(i) Upgraded middle school at Jhakrahi, New muslimTola(12)	12								12		194.82	Handed Over		
53	21		Supual		(ii) Hazari Higher Secondary School at Supaul (12)	12									12			Handed Over	
54	22		Supual		(iii) Babujan vishveshwar Balika High School at Supaul (6)	6									6			Handed Over	
55	23		Supual		(iv) Higher Secondary School at Supaul (12)	12									12			Handed Over	
56	24	ACR-206	Sitamarhi	Parihar Block	Shri Gandhi High School (ACR with Stair room & Verandah) (1)	1								1	17.13		Handed Over		
57	25	ACR-207	East Champaran	Ramgarhwa	(i) Govt. High School at G.M. high school, Ramgarhwa (4)	4								4		125.22	Handed Over		
58	26		East Champaran		(ii) High school at Adhkaparia (4)	4				4									
59	27		East Champaran		(iv) High School at SukhiSemra (6)	6									6				Handed Over
60	28		East Champaran		(v) R.D.P. girls high school at Ramgarhwa (6)	6									6				Handed Over
61	29	ACR-208	East Champaran	Dhaka	(i) Govt. High School at High School Dhaka (6)	6								6	75.22		Handed Over		
62	30		East Champaran		(ii) Sarjeet high school at Bhandar (6)	6										6			Handed Over
63	31	ACR-209	East Champaran	Baniaria	(i) Govt. High School at High School Semra (8)	8								8	90.89		Handed Over		

Sl. No.	Sl. No.	Gr. No	Name of District	Name of Block	Name of School	Unit	Physical Report								Fin. Exp.(including Centage) (in lakh)	Expected date of completion	Remarks		
							Lay-out	Foundation	PL	Ground floor		1st Floor		Finishing				Complete	Not Started
										LL	RL	LL	RL						
64	32	ACR-209	East Champaran	Danjara	(ii) Dr. Zakir Hussain high school at Mohmmadpur (4)	4								4			Handed Over		
65	33	ACR-210	East Champaran	Narkatiaganj/Chodadano	Govt. high school at JeetpurVishnupurwa (4)	4									4				
66	34	ACR-211	East Champaran	Adanpur	(i) Bansidhar high school (6)	6								6	60.92		Handed Over		
67	35		East Champaran		(ii) Project girls high school (4)	4										4		Handed Over	
						232	0	0	0	0	0	12	0	47	120	53	911.44		

Name of Scheme-Additional Class Room (ACR)

Empower Committee- 110

68	1	ACR-242	सीतामढ़ी		एल० एम० उच्च विद्यालय पुपरी	2									2			Tender Invited (NIT-68/19-20 dt-11.11.19.)
69	2	ACR-243	सीतामढ़ी		बालिका उच्च विद्यालय पुपरी	1									1			NIT To be Publish Shortly
						3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	

Name of Scheme-Additional Class Room (ACR)

Empower Committee- 116

70	1	ACR-212	पटना	फुलवारी नगर पंचायत	उच्च विद्यालय फुलवारी शरीफ 4 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, 2 प्रयोगशाला एवं 1 कॉमन रूम	7									7			
71	2	ACR-213	नवादा	नवादा(एम)	कन्हाई लाल साहू उच्च विद्यालय एक कमरा पुस्तकालय सहित	2								2		7.25487		
72	3	ACR-214	पूर्णियाँ	के नगर	प्रोजेक्ट कन्या उ० मा० वि० गोकुलपुर	4									4			LOA ISSUED
73	4		पूर्णियाँ	के नगर	बैद्यनाथ उ० वि० जगनी चम्पानगर	4									4			
74	5		पूर्णियाँ	के नगर	सिया मोहन उ० वि० सहरा	4									4			
75	6		पूर्णियाँ	पूर्णियाँ पूर्व	राजा पृथ्वी चंद उ० वि० पूर्णियाँ	4									4			

Sl. No.	Sl. No.	Gr. No	Name of District	Name of Block	Name of School	Unit	Physical Report									Fin. Exp.(including Centage) (in lakh)	Expected date of completion	Remarks	
							Lay-out	Foundation	PL	Ground floor		1st Floor		Finishing	Complete				Not Started
										LL	RL	LL	RL						
76	7	ACR-215	पूर्णियाँ	पूर्णियाँ पूर्व	पार्वती मंडल उ० वि० हरदा, पूर्णियाँ	4									4		LOA ISSUED		
77	8		पूर्णियाँ	पूर्णियाँ पूर्व	जिला स्कूल पूर्णियाँ	4									4				
78	9		पूर्णियाँ	पूर्णियाँ पूर्व	अनघित साह उ० वि० बेलौरी	4									4				
79	10		पूर्णियाँ	पूर्णियाँ पूर्व	जवाहर लाल नेहरू स्मारक उ० वि० पूर्णियाँ	4									4				
80	11		पूर्णियाँ	पूर्णियाँ पूर्व	के० जी० पी० उ० वि० भोगा भटगामा	4									4				
81	12		पूर्णियाँ	पूर्णियाँ पूर्व	बी० बी० एम० उ० वि० पूर्णियाँ	4									4				
82	13		पूर्णियाँ	पूर्णियाँ पूर्व	उ० वि० चाँदी रजीगंज	4									4				
83	14	ACR-216(A)	पूर्णियाँ	कसबा	कालानन्द उ० वि० कसबा	4									4		No bidder in Tetender NIT - 50 dt-14.09.18. Again Re-tender in process (NIT-83/18-19 DT-06.12.18) Again Re-tender in process (NIT-64/19-20 DT-07.11.19)		
84	15	ACR-216(B)	पूर्णियाँ	कसबा	के०डी० कन्या उ० वि० कसबा	4									4				
85	16	ACR-216(C)	पूर्णियाँ	डगरुआ	कनक लाल उ० वि० सौरा	4									4				
86	17	ACR-216(D)	पूर्णियाँ	डगरुआ	उ०वि० कन्हरिया	4									4				
87	18	ACR-216(E)	पूर्णियाँ	डगरुआ	अबुल कलाम उ० वि० इचालो	4									4				
88	19	ACR-217(A)	पूर्णियाँ	बायसी	प्रोजेक्ट कन्या उ० वि० बायसी	4									4		No bidder in Tetender NIT - 50 dt-14.09.18. Again Re-tender in process (NIT-83/18-19 DT-06.12.18) Again Re-tender in process (NIT-64/19-20 DT-07.11.19)		
89	20	ACR-217(B)	पूर्णियाँ	बायसी	उ०वि० बायसी	4									4				
90	21	ACR-217(C)	पूर्णियाँ	अमौर	जनता उ० वि० विष्णुपुर	4									4				
91	22	ACR-217(D)	पूर्णियाँ	बैसा	तारकनाथ उ० वि० पियाजी बैसा	4									4				

Sl. No.	Sl. No.	Gr. No	Name of District	Name of Block	Name of School	Unit	Physical Report										Fin. Exp.(including Centage) (in lakh)	Expected date of completion	Remarks
							Lay-out	Foundation	PL	Ground floor		1st Floor		Finishing	Complete	Not Started			
										LL	RL	LL	RL						
92	23	ACR-217(E)	पूर्णियाँ	बैसा	उ०वि० रौटा, बैसा	4										4			
93	24	ACR-217(F)	पूर्णियाँ	बैसा	उ०वि० कंजिया	4										4			
94	25	ACR-218	दरभंगा	जाले	+2 उच्च विद्यालय जाले (शौचालय सहित)	6										6			
95	26	ACR-219	दरभंगा	हयाघाट	+2 उच्च विद्यालय आनन्दपुर बालक (शौचालय सहित)	6										6			
96	27	ACR-220	दरभंगा	मनीगाछी	+2 मिथिला हाई स्कूल, बलोर (शौचालय सहित)	6										6		No bidder in Tender NIT - 51 dt-14.09.18. Again Re-tender in process (NIT-84/18-19 DT-06.12.18) Again Re-tender in process (NIT-55/19-20 DT-28.10.19)	
97	28	ACR-221	रोहतास	ससाराम(एम)	रमा जैन बा०उ०मा० (+2) (10 अतिरिक्त वर्गकक्ष, दो सीटवाला 6 शौचालय एवं 1 गर्ल्स कॉमन रूम सह मल्टी परपस हॉल)	17					17					13.65639			
98	29	ACR-222	अररिया	अररिया	उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय महिषाकोल, अररिया (8 अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं गर्ल्स कॉमन रूम शौचालय सहित)	9										9		No bidder in Tender NIT - 58 dt-19.09.18. Again Re-tender in process (NIT-87/18-19 DT-13.12.18) Again Re-tender in process (NIT-55/19-20 DT-28.10.19)	
99	30	ACR-223	अररिया	अररिया	उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय पैकटोला (गर्ल्स कॉमन रूम शौचालय सहित)	1										1		No bidder in Tender NIT - 59 dt-19.09.18. Again Re-tender in process (NIT-90/18-19 DT-13.12.18)	
100	31	ACR-224	अररिया	अररिया	उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय गैयारी (गर्ल्स कॉमन रूम शौचालय सहित)	1										1		No bidder in Tender NIT - 59 dt-19.09.18. Again Re-tender in process (NIT-90/18-19 DT-13.12.18)	
101	32	ACR-225	अररिया	अररिया	उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय अररिया बस्ती (गर्ल्स कॉमन रूम शौचालय सहित)	1										1		No bidder in Tender NIT - 59 dt-19.09.18. Again Re-tender in process (NIT-90/18-19 DT-13.12.18)	

Sl. No.	Sl. No.	Gr. No	Name of District	Name of Block	Name of School	Unit	Physical Report										Fin. Exp.(including Centage) (in lakh)	Expected date of completion	Remarks
							Lay-out	Foundation	PL	Ground floor		1st Floor		Finishing	Complete	Not Started			
										LL	RL	LL	RL						
102	33	ACR-226	अरिरया	अरिरया	उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बलवात (गर्ल्स कॉमन रूम शौचालय सहित)	1												No bidder in Tender NIT - 59 dt-19.09.18. Again Re-tender in process (NIT-90/18-19 DT-13.12.18)	
103	34	ACR-227	अरिरया	अरिरया	उच्च विद्यालय पटेगना प्लासी (गर्ल्स कॉमन रूम शौचालय सहित)	1												No bidder in Tender NIT - 59 dt-19.09.18. Again Re-tender in process (NIT-90/18-19 DT-13.12.18)	
104	35	ACR-228	रोहतास	ससाराम(एम)	उच्च माध्यमिक (+2) विद्यालय, रामेश्वरगंज (13 अतिरिक्त वर्गकक्ष एवं 1 गर्ल्स कॉमन रूम सह मल्टी परपस हॉल)	14												No bidder in Tender NIT - 58 dt-19.09.18. Again Re-tender in process (NIT-87/18-19 DT-13.12.18) Again Re-tender in process (NIT-55/19-20 DT-28.10.19)	
105	36	ACR-229	रोहतास	ससाराम(एम)	शेरशाह सूरी उच्च माध्यमिक विद्यालय (8 अतिरिक्त वर्गकक्ष एवं 1 गर्ल्स कॉमन रूम सह मल्टी परपस हॉल)	9												No bidder in Tender NIT - 58 dt-19.09.18. Again Re-tender in process (NIT-89/18-19 DT-13.12.18) Again Re-tender in process (NIT-55/19-20 DT-28.10.19)	
106	37	ACR-230(A)	सिवान	बड़हरिया	भुवनेश्वर फतेह आलम उच्च विद्यालय बाबुहाता पड़वा	10												No bidder in Tender NIT - 57 dt-19.09.18. Again Re-tender in process (NIT-86/18-19 DT-13.12.18) Again Re-tender in process (NIT-63/19-20 DT-06.11.19)	
107	38	ACR-230(B)	सिवान	बड़हरिया	शीतल प्रसाद उच्च विद्यालय भीमपुर	10													
108	39	ACR-230(C)	सिवान	बड़हरिया	श्री रघुनाथ प्रसाद सिंह उच्च विद्यालय महावीरगंज	5													
109	40	ACR-231	सिवान	बड़हरिया	श्री कृष्ण उच्च विद्यालय कैलागढ़	13												LOA ISSUED	
110	41	ACR-232	सिवान	हसनपुरा	चन्द्रवदन उच्च विद्यालय उसरी धनौती	5												No bidder in Tender NIT - 58 dt-19.09.18. Again Re-tender in process (NIT-89/18-19 DT-13.12.18) Again Re-tender in process (NIT-55/19-20 DT-28.10.19)	

Sl. No.	Sl. No.	Gr. No	Name of District	Name of Block	Name of School	Unit	Physical Report								Fin. Exp.(including Centage) (in lakh)	Expected date of completion	Remarks		
							Lay-out	Foundation	PL	Ground floor		1st Floor		Finishing				Complete	Not Started
										LL	RL	LL	RL						
111	42	ACR-233(A)	सिवान	हुसेनगंज	गया दास कबीर उच्च विद्यालय रसीदचक मठिया	10									10		No bidder in Tender NIT - 57 dt-19.09.18. Again Re-tender in process (NIT-86/18-19 DT-13.12.18) Again Re-tender in process (NIT-63/19-20 DT-06.11.19)		
112	43	ACR-233(B)	सिवान	सिवान सदर	वी0 एम0 उच्च विद्यालय, सिवान	4									4				
113	44	ACR-233	सिवान	सिवान सदर	आर्य कन्या उच्च विद्यालय, सिवान	3									3		No bidder in Tender NIT - 57 dt-19.09.18. Again Re-tender in process (NIT-86/18-19 DT-13.12.18)		
114	45		सिवान	सिवान सदर	श्रीमति राजवंशी देवी उच्च विद्यालय, सिवान	3									3				
115	46		सिवान	सिवान सदर	डी0 ए0 वी0 उच्च विद्यालय, सिवान	3									3				
						235	0	0	0	0	0	17	0	2	0	216	20.91126	0	

Name of Scheme-Additional Class Room (ACR)

Empower Committee- 129

116	1	ACR-234	मधुबनी	रहिका	नागेन्द्र झा बालिका उच्च विद्यालय बसौली	3									3		
117	2	ACR-235	मधुबनी	मधुबनी (एम)	शिवगंगा बालिका विद्यालय मधुबनी	6									6		LOA ISSUED
118	3	ACR-236	अररिया	पलासी	नसीम ईण्टर कॉलेज डेहटी	8									8		No bidder in Tender NIT - 58 dt-19.09.18. Again Re-tender in process (NIT-87/18-19 DT-13.12.18) Again Re-tender in process (NIT-55/19-20 DT-28.10.19)
119	4	ACR-237	अररिया	जोकीहाट	किसान डिग्री कॉलेज सिसौना, जोकीहाट	8									8		No bidder in Tender NIT - 58 dt-19.09.18. Again Re-tender in process (NIT-87/18-19 DT-13.12.18) Again Re-tender in process (NIT-55/19-20 DT-28.10.19)

Sl. No.	Sl. No.	Gr. No	Name of District	Name of Block	Name of School	Unit	Physical Report									Fin. Exp.(including Centage) (in lakh)	Expected date of completion	Remarks	
							Lay-out	Foundation	PL	Ground floor		1st Floor		Finishing	Complete				Not Started
										LL	RL	LL	RL						
120	5	ACR-245	भागलपुर	भागलपुर (एम0)	इंटर लेवल उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, भागलपुर (अतिरिक्त वर्ग कक्ष, शौचालय एवं पेयजल सहित)	4									4		Tender Invited (NIT-68/19-20 dt-11.11.19.)		
121	6	ACR-246	भागलपुर	भागलपुर (एम0)	एस0 एस0 बालिका उच्च विद्यालय, नाथनगर, वार्ड न0-20 (अतिरिक्त वर्ग कक्ष, शौचालय एवं पेयजल सहित)	8									8		Tender Invited (NIT-68/19-20 dt-11.11.19.)		
122	7	ACR-247	भागलपुर	सन्हौला	इंटर स्तरीय राष्ट्रीय उच्च विद्यालय, सनोखर हाट	4									4		Tender Invited (NIT-68/19-20 dt-11.11.19.)		
123	8	ACR-248	कटिहार	आजमनगर	माध्यमिक विद्यालय बरहट (दो कमरे शौचालय सहित)	2									2		NIT To be Publish Shortly		
124	9	ACR-238	रोहतास	ससाराम (एम)	उ0म0(+2) विद्यालय रामेश्वरगंज	2				2									
125	10	ACR-239	रोहतास	ससाराम (एम)	रमा जैन बा0उ0वि0(+2)	2				2									
126	11	ACR-240	पश्चिमी चम्पारण	सिकटा	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरगनिया	2				2									
127	12	ACR-241	पश्चिमी चम्पारण	सिकटा	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरनिया	2						2							
Sub Total						51	0	0	0	2	4	0	0	2	0	43	0	0	

Name of Scheme-Additional Class Room (ACR)

Empower Committee- 135

128	1	ACR-249	नालन्दा	बिहार शरीफ (एम)	नालन्दा महिला कॉलेज, बिहार शरीफ में प्रथम तल पर 07 और द्वितीय तल पर 07 अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण	14									14		Tender Invited (NIT-68/19-20 dt-11.11.19.)
129	2	ACR-250	नालन्दा	बिहार शरीफ (एम)	जवाहर कन्या उच्च विद्यालय, झिंगनगर, बिहार शरीफ में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण	6									6		Tender Invited (NIT-68/19-20 dt-11.11.19.)
130	3	ACR-251	पूर्वी चंपारण	छौड़ादानो	जीतपुर उच्च विद्यालय में 06 अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण	6									6		Tender Invited (NIT-68/19-20 dt-11.11.19.)
131	4	ACR-252	दरभंगा	दरभंगा सदर	(+2) जनता उच्च विद्यालय जिवछघाट में 08 अतिरिक्त वर्ग कक्ष शौचालय सहित का निर्माण	8									8		Tender Invited (NIT-68/19-20 dt-11.11.19.)

Sl. No.	Sl. No.	Gr. No	Name of District	Name of Block	Name of School	Unit	Physical Report								Fin. Exp.(including Centage) (in lakh)	Expected date of completion	Remarks		
							Lay-out	Foundation	PL	Ground floor		1st Floor		Finishing				Complete	Not Started
										LL	RL	LL	RL						
132	5	ACR-253	दरभंगा	दरभंगा सदर	(+2) मुकुन्दी चौधरी उच्च विद्यालय कैदराबाद में 08 अतिरिक्त वर्ग कक्ष शौचालय सहित का निर्माण	8									8		Tender Invited (NIT-68/19-20 dt-11.11.19.)		
133	6	ACR-254	दरभंगा	केवटी	रामजुलुम उच्च विद्यालय, केवटी, में 08 अतिरिक्त वर्ग कक्ष शौचालय सहित का निर्माण	8									8		Tender Invited (NIT-68/19-20 dt-11.11.19.)		
134	7	ACR-255	दरभंगा	केवटी	(+2) उच्च विद्यालय पिन्दारूच, में 08 अतिरिक्त वर्ग कक्ष शौचालय सहित का निर्माण	8									8		Tender Invited (NIT-68/19-20 dt-11.11.19.)		
135	8	ACR-256	दरभंगा	केवटी	(+2) उच्च विद्यालय केवटी बनवारी में 08 अतिरिक्त वर्ग कक्ष शौचालय सहित का निर्माण	8									8		Tender Invited (NIT-68/19-20 dt-11.11.19.)		
136	9	ACR-257	दरभंगा	केवटी	उत्क्रमित उच्च विद्यालय खिरमा पथरा में 08 अतिरिक्त वर्ग कक्ष शौचालय सहित का निर्माण	8									8		Tender Invited (NIT-68/19-20 dt-11.11.19.)		
137	10	ACR-258	दरभंगा	जाले	(+2) उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कमतौल में 08 अतिरिक्त वर्ग कक्ष शौचालय सहित का निर्माण	8									8		Tender Invited (NIT-68/19-20 dt-11.11.19.)		
Sub Total						82	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0		
Total No. of ACR Schools						759	0	6	0	2	4	29	0	61	232	425	2378.443		