



# बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)  
ISO 9001:14001; OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna - 800 004

Tel. No. : 0612 - 2660850 • Fax No. : 0612 - 2660256

E-mail : bseidc@gmail.com • Website : <http://www.bseidc.in> • CIN : U80301BR2010SGC015859

## कार्यालय आदेश

संख्या –

दिनांक:–

परीक्षा भवन, छपरा के निर्माण कार्य हेतु एकरारनामा (सं०-22 SBD of 2017-18) संपादित किया गया था, जिसके अनुसार कार्य के प्रारंभ की तिथि-26.04.2017 तथा कार्य के समाप्ति की तिथि-25.10.2018 है। कार्य की समाप्ति में बिलंब होने के कारण इस निगम के कार्यालय आदेश संख्या-272 दिनांक-21.12.2019 सह पठित ज्ञापांक-BSEIDC/TECH/1213/2017- 8005

दिनांक-21.12.2019 द्वारा इस कार्य के संवेदक “Mohan Prasad Developers & Construction Pvt. Ltd., Ashok Nagar, Ram Lakhan Path, Kankarbagh, Patna-800020, Bihar” को कार्य के समाप्त होने तक अगली सभी निविदाओं में भाग लेने से वंचित (Debar) किया गया था।

तत्पश्चात् उक्त संवेदक द्वारा अपने पत्र दिनांक-09.01.2020, 13.01.2020, 31.01.2020 तथा 17.02.2020 द्वारा Debar से मुक्त करने हेतु अभ्यावेदन दिया गया। इन पत्रों में संवेदक “Mohan Prasad Developers & Construction Pvt. Ltd., Ashok Nagar, Ram Lakhan Path, Kankarbagh, Patna-800020, Bihar” द्वारा Debar से मुक्त करने हेतु मुख्य रूप से निम्नांकित तथ्यों को अंकित किया गया है –

1. निर्माण स्थल प्रारंभ में दो बार बदला गया तथा चयनित निर्माण स्थल के अनुसार Modified नक्शा दिनांक-27.10.2017 को संवेदक को प्राप्त हुआ।
2. निर्माण किये जाने वाले भवन को चार तल (G+3) से परिवर्तित कर पाँच तल (G+4) किया गया जबकि मूल एकरारनामा (G+3) भवन का ही था।
3. Electric Main Panel, Guard Room, Generator Room का Drawing ससमय प्राप्त नहीं हुआ था।

समीक्षोपरांत पाया गया कि-

- (i) संवेदक द्वारा अंकित उपरोक्त क्रमांक- 2 का तथ्य स्वीकारयोग्य है। सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार, पटना के पत्रांक- स्था०प्रे० 3906 दिनांक-22.02.2017 के आलोक में इस भवन को (G+4) में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया, जबकि एकरारनामा (G+3) भवन का है।
- (ii) कुछ कार्यों का Drawing सम्बंधित परामर्शी द्वारा ससमय उपलब्ध नहीं कराने के कारण यह संवेदक को देर से प्राप्त हुआ।

वर्तमान में भवन का सिर्फ कुछ Finishing कार्य अवशेष है। वर्णित परिस्थिति में संवेदक “Mohan Prasad Developers & Construction Pvt. Ltd., Ashok Nagar, Ram Lakhan Path, Kankarbagh, Patna-800020, Bihar” को Debar मुक्त किया जाता है।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(ह०/-)  
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक: BSEIDC / FIN / 1161 / 2014-

दिनांक:

प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेस एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक: BSEIDC / FIN / 1161 / 2014-

दिनांक:

प्रतिलिपि: "Mohan Prasad Developers & Construction Pvt. Ltd., Ashok Nagar, Ram Lakhan Path, Kankarbagh, Patna-800020, Bihar" को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक: BSEIDC / FIN / 1161 / 2014-

दिनांक:

प्रतिलिपि: मु० परा० (तकनीकी) / सभी कार्य० अभि०(मु०) / कार्यपालक अभियंता, सारण प्रमंडल / लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक: BSEIDC / FIN / 1161 / 2014- 1830

दिनांक: 05.03.2020

प्रतिलिपि: निगम वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु श्री पंकज कुमार सिंह, कम्प्युटर प्रोग्रामर को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता