

# बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

शिक्षा भवन, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर, आचार्य शिवपूजन सहाय पथ, सैदपुर, पटना-800004 (दूरभाष-0612-2910314)  
CIN:U80301BR2011SGC015859 E.Mail:bseidc@gmail.com Website:www.bseidc.in Phone:0612-2911314 Fax:0612-2660256

पत्रांक:- BSEIDC/TECH/979/2016- 2242

पटना, दिनांक... 20.03.17

प्रेषक,

केदार सिंह  
मुख्य अभियंता,  
बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत  
संरचना विकास निगम लि० पटना ।

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता  
सभी कार्यपालक अभियंता  
BSEIDC, पटना ।


विषय:- एकरारनामा की शर्तों के उल्लंघन के आलोक में संबंधित संवेदको को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कार्यपालक अभियंताओ से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समेकित अनुलग्न सूची में उल्लेखित संवेदको को एकरारनामा में निहित प्रावधानों (S.B.D) की कंडिका 3.3 एवं कंडिका 4.8 के तहत एकरारित समय के अंतर्गत कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण निगम द्वारा डिफॉल्टर धोषित करते हुए इन कार्यों के पूर्ण होने तक अगली निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया जाता है। यह तत्काल आदेश की तिथि से प्रभावी होगा। इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०- यथोक्त। उपर्युक्त कुल 14 संवेदकों की सूची

विश्वासभाजन


  
18/03/17  
(केदार सिंह)

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- 2242

पटना, दिनांक... 20.03.17

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना / जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / नगर विकास विभाग, बिहार पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना / बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित

  
18/03/2017  
मुख्य अभियंता

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना द्वारा पूर्ण होने तक आगामी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) संवेदको की समेकित सूची।

क्रम सं०	संवेदक का नाम एवं पता	योजना का नाम	एकरारनामा सं० एवं तिथि	एकरारनामा की राशि (लाख में)	31.01.2017 तक संबंधित कार्य की भौतिक प्रगति (% में)	संबंधित कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hi-Tech Construction & Development Pvt. Ltd. 114, Laxmi Complex, Boring Road, Patna	SSS-65	285 SBD of 2014-15, Dt.-11.07.2014	424.93	60.00%	का० अभि०, तिरहुत (पू०) प्रमंडल का पत्रांक- BSEIDC/EE/Tirhut East/2016/1185, दिनांक-28.12.2016	
2	Hi-Tech Construction & Development Pvt. Ltd., 114, Laxmi Complex, Boring Road, Patna.	SSS-64	284 SBD of 2014-15, Dt.-11.07.2014	425.21	74.21%	का० अभि०, तिरहुत (पू०) प्रमंडल का पत्रांक- BSEIDC/EE/Tirhut East/2016/1184, दिनांक-28.12.2016	
3	M/S Nitish Raj, At- Narayan Nagar, Rathour Newaji Tola, P.O.- Gurukul Mehiyar, Dist.- Saran	USS-59	73 SBD of 2012-13, Dt.-22.06.2012	172.00	49.37%	का० अभि०, सारण प्रमंडल का पत्रांक-24, दिनांक-12.01.2017	
4	Anand Mishra Vill-Rani Das Baghi, Post-Baghi Bazar, Dist.-Gopalganj	SSS-345	163 SBD of 2014-15, Dt.-20.02.2014	656.93	81.14%	का० अभि०, सारण प्रमंडल का पत्रांक-43, दिनांक-19.01.2017	
5	Anand Mishra Vill-Rani Das Baghi, Post-Baghi Bazar, Dist.-Gopalganj	GH-130	59 SBD of 2013-14, Dt.-21.06.2013	282.79	82.30%	का० अभि०, सारण प्रमंडल का पत्रांक-41, दिनांक-19.01.2017	
6	Rajendra Kumar At- Pipradih, Post-Jhajha, Dist.- Jamui	USSS-113	703 SBD of 2014-15, Dt.-18.02.2015	108.08	32.00%	का० अभि०, भागलपुर प्रमंडल का पत्रांक-BSEIDC/BGP/EX/655/2016, दिनांक-22.12.2016	
7	M/S Ranjeet Kumar At- Shanker Saraiya, P.O- Turkaulia, Dist.- East Champanan	USS-41	23 SBD of 2012-13, Dt.-16.05.2012	184.51	55.00%	का० अभि०, तिरहुत (पू०) प्रमंडल का पत्रांक- BSEIDC/Tirhut West/2017/103 दिनांक-30.01.2017	

8	M/S Ranjeet Kumar At-Shanker Saraiya, P.O-Turkaulia, Dist.- East Champaran	USS-158	100 SBD of 2013-14, Dt.-24.04.2013	149.89	81.31%	का० अभि०, तिरहुत(प०) प्रमंडल का पत्रांक-BSEIDC/Tirhut West/2017/105 दिनांक-30.01.2017
9	D.P.Maheshwari Construction (I) Pvt. Ltd. AT+P.O.-Maheswari, P.S.-Sono, District-Jamui	CT-24	163 F <sub>2</sub> 2013-14, Dt-27.11.2013	45.60	47.59%	का० अभि०, मुंगेर प्रमंडल का पत्रांक-BSEIDC/MGY/EX/74/2017. दिनांक-31.01.2017
10	M/s Pramod Construction Vill-Kurkuri, P.O.-Phulwarisarif, Dist.-Patna	USS-145	40 SBD of 2013-14, Dt-13.06.2013	221.48	62.00%	का० अभि०, मगध प्रमंडल का पत्रांक-BSEIDC/MAG/EX/1404/2016, दिनांक-26.12.2016
11	Maa Sharda Construction, New Area, Ward No.-05, Aurangabad, Bihar	USS-157D	493 F <sub>2</sub> of 2014-15, Dt-10.07.2014	53.06	43.55%	का० अभि०, मगध प्रमंडल का पत्रांक-BSEIDC/MAG/EX/1403/2016, दिनांक-26.12.2016
12	Maa, Sharda Construction, New Area, Ward No.-05, Aurangabad, Bihar	SSS-289	221 SBD of 2014-15 Dt-02.08.2014	740.49	81.59%	का० अभि०, मगध प्रमंडल का पत्रांक-BSEIDC/MAG/EX/1402/2016, दिनांक-26.12.2016
13	Arbind Kumar Purankama, Sheikhpura	SSS-282	267 SBD of 2014-15, Dt-04.03.2014	206.19	28.20%	का० अभि०, मगध प्रमंडल का पत्रांक-BSEIDC/MAG/EX/1401/2016, दिनांक-26.12.2016
14	Satish Kusum Raj Sona Palace, Ashok Rajpath, Mahendru, Patna	SSS-267	219 SBD of 2014-15, Dt-04.03.2014	308.82	57.00%	का० अभि०, मगध प्रमंडल का पत्रांक-BSEIDC/MAG/EX/1400/2016, दिनांक-26.12.2016

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
18/03/2017

Chief Engineer  
BSEIDC, Patna