



बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)
ISO 9001:14001; OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna - 800 004

Tel. No. : 0612 - 2660850 • Fax No. : 0612 - 2660256

E-mail : bseidc@gmail.com • Website : <http://www.bseidc.in> • CIN : U80301BR2010SGC015859

कार्यालय आदेश

संख्या - 239

दिनांक:- 25.11.2019

Constructin of College Toilet (CT) Block at different College & Headquarter (18 Unit), Patna University, Patna (एकरारनामा संख्या-145 SBD of 2018-19) का कार्य पूर्ण करने हेतु इस कार्य के संवेदक **Rama Shri Sai Construction Pvt. Ltd., At+P.O.- Aunta, P.S.- Hatidah, Patna-803303** को संबंधित कार्यपालक अभियंता के पत्रांक-BSEIDC/EE/2019/12 दिनांक-04.02.2019, पत्रांक-BSEIDC/EE/2019/51 दिनांक-03.06.2019, पत्रांक-BSEIDC/EE/2019/73 दिनांक-08.07.2019 द्वारा निदेशित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक-16.11.2018 से लगभग 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के उपरांत भी उक्त संवेदक द्वारा कार्य समाप्त नहीं किया गया है। वर्तमान में भी कार्य की प्रगति असंतोषजनक है। तदालोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक-BSEIDC/EE/2019/81 दिनांक-26.07.2019 संवेदक **Rama Shri Sai Construction Pvt. Ltd., At+P.O.- Aunta, P.S.- Hatidah, Patna-803303** को Debar करने का अनुशंसा किया गया। तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक-BSEIDC/TECH/135/2019/5091 दिनांक-05.09.2019 द्वारा उक्त संवेदक से कार्य के चूक के लिए स्पष्टीकरण कि मांग की गई। इसके बावजूद संवेदक **Rama Shri Sai Construction Pvt. Ltd., At+P.O.- Aunta, P.S.- Hatidah, Patna-803303** द्वारा कार्य को समाप्त नहीं किया गया।

उक्त तथ्यों के आलोक में **Rama Shri Sai Construction Pvt. Ltd., At+P.O.- Aunta, P.S.- Hatidah, Patna-803303** को इस कार्य के पूर्ण होने तक अगले सभी निविदाओं में भाग लेने से Debar किया जाता है। यह तत्काल आदेश की तिथि से प्रभावी होगा।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक: BSEIDC/TECH/979/2016-09

दिनांक:

प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेस एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक: BSEIDC / TECH / 979 / 2016-

प्रतिलिपि: Rama Shri Sai Construction Pvt. Ltd., At+P.O.- Aunta, P.S.- Hatidah, Patna- 803303 को सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक:

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक: BSEIDC / TECH / 979 / 2016-

प्रतिलिपि: मुख्य परामर्शी (तकनीकी)/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०)/वरीय लेखा पदाधिकारी/लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक:

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक: BSEIDC / TECH / 979 / 2016-

प्रतिलिपि: निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु श्री पंकज कुमार सिंह, कम्प्युटर प्रोगामर को सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक:

25.11.2019

पंकज/25-11-19

मुख्य अभियंता