



# बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)  
ISO 9001:14001; OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna - 800 004  
Tel. No. : 0612 - 2660850 • Fax No. : 0612 - 2660256

E-mail : bseidc@gmail.com • Website : http://www.bseidc.in • CIN : U80301BR2010SGC015859

## कार्यालय आदेश

संख्या - 25

दिनांक:- 17.02.2020

दरभंगा प्रमंडल के अन्तर्गत द्वारा ग्रुप सं०-SSS-195 B (एकरारनामा संख्या-198 SBD of 2016-17) का कार्य पूर्ण करने हेतु इस कार्य के संवेदक "Harsh Concrete Construction, Vill+PO:- Kudarbadha, PS:- Garkha, Distt.:- Saran, Bihar, Pin:- 841202" को संबंधित कार्यपालक अभियंता के द्वारा अनेकों बार निदेशित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक-07.05.2018 से 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के उपरांत भी उक्त संवेदक द्वारा कार्य समाप्त नहीं किया गया है। वर्तमान में भी कार्य की प्रगति असंतोषजनक है। तदालोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक-BSEIDC/DBG/2020/104 दिनांक-04.02.2020 के माध्यम से संवेदक "Harsh Concrete Construction, Vill+PO:-Kudarbadha, PS:- Garkha, Distt.:- Saran, Bihar, Pin:- 841202" को निलंबित करने की अनुशंसा की गई है।

वर्णित परिस्थिति में एकरारनामा के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक के लिए सम्यक् विचारोपरांत बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावाली 2007 की कंडिका-11(क) की उपकंडिका-ii के आलोक में Harsh Concrete Construction, Vill+PO:-Kudarbadha, PS:- Garkha, Distt.:- Saran, Bihar, Pin:- 841202 (निबंधन संख्या-MD/BSEIDCL/386/2017) को उक्त कार्य के पूर्ण होने तक निलंबित किया जाता है। यह तत्काल आदेश की तिथि से प्रभावी होगा।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार सरकार

(ह०/-)  
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक: BSEIDC/TECH/979/2016-

दिनांक:

प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेस एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

(ह०/-)  
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक: BSEIDC / TECH / 979 / 2016-

दिनांक:

प्रतिलिपि: Harsh Concrete Construction, Vill+PO:-Kudarbhadha, PS:- Garkha, Distt.:-  
Saran, Bihar, Pin:- 841202 को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक: BSEIDC / TECH / 979 / 2016-

दिनांक:

प्रतिलिपि: मुख्य परामर्शी (तकनीकी) / सभी कार्यपालक अभियंता (मु०) / कार्यपालक अभियंता, दरभंगा  
प्रमंडल / लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक: BSEIDC / TECH / 979 / 2016- 1268

दिनांक: 17.02.2020

प्रतिलिपि: निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु श्री पंकज कुमार सिंह, कम्प्युटर प्रोगामर को  
सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता  
17/02/2020