



# बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)  
ISO 9001:14001; OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna - 800 004  
Tel. No. : 0612 - 2660850 • Fax No. : 0612 - 2660256

E-mail : bseidc@gmail.com • Website : <http://www.bseidc.in> • CIN : U80301BR2010SGC015859

## कार्यालय आदेश

संख्या - 272

दिनांक:- 21.12.2019

Construction of Examination Hall Building, Chhapra (एकरारनामा संख्या-22 SBD of 2017-18) दिनांक-26.04.2017 का कार्य पूर्ण करने हेतु इस कार्य के संवेदक Mohan Prasad Developers & Construction Pvt Ltd, Ashok Nagar, Road No- 08, Ramlakhan Path, Kankarbagh, Patna, Bihar को संबंधित कार्यपालक अभियंता के पत्रांक- BSEIDC/SARAN/EE-19A-08/19 दिनांक-19.08.2019 BSEIDC/SARAN/EE-21B-10/19 दिनांक-21.10.2019, BSEIDC/SARAN/EE-31A-08/19 दिनांक-31.08.2019, द्वारा निदेशित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक- 25.10.2018 से 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के उपरांत भी उक्त संवेदक द्वारा कार्य समाप्त नहीं किया गया है। वर्तमान में भी कार्य की प्रगति असंतोषजनक है। तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक-BSEIDC/TECH/1190/2017/6501 दिनांक-01.11.2019 द्वारा उक्त संवेदक से कार्य के चूक के लिए कारण पृच्छा की गई थी। इसके बावजूद संवेदक Mohan Prasad Developers & Construction Pvt Ltd, Ashok Nagar, Road No- 08, Ramlakhan Path, Kankarbagh, Patna, Bihar द्वारा कार्य को समाप्त नहीं किया गया।

उक्त तथ्यों के आलोक में Mohan Prasad Developers & Construction Pvt Ltd, Ashok Nagar, Road No- 08, Ramlakhan Path, Kankarbagh, Patna, Bihar को इस कार्य के पूर्ण होने तक अगले सभी निविदाओं में भाग लेने से Debar किया जाता है। यह तत्काल आदेश की तिथि से प्रभावी होगा।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

ज्ञापक: BSEIDC / TECH / 1213 / 2017-

दिनांक:

प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख, लोक स्वारथ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेस एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक: BSEIDC / TECH / 1213 / 2017-

प्रतिलिपि: Mohan Prasad Developers & Construction Pvt Ltd, Ashok Nagar, Road No- 08, Ramlakhan Path, Kankarbagh, Patna, Bihar को सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक:

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

दिनांक:

ज्ञापांक: BSEIDC / TECH / 1213 / 2017--

प्रतिलिपि: मुख्य परामर्शी (तकनीकी)/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०)/वरीय लेखा पदाधिकारी/लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

दिनांक: 21/12/2019

ज्ञापांक: BSEIDC / TECH / 1213 / 2017- 8005

प्रतिलिपि: निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु श्री पंकज कुमार सिंह, कम्प्युटर प्रोग्रामर को सूचनार्थ प्रेषित।

पंकज 21/12/19  
मुख्य अभियंता