



बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)
ISO 9001:14001; OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna - 800 004
Tel. No. : 0612 - 2660850 • Fax No. : 0612 - 2660256

E-mail : bseidc@gmail.com • Website : http://www.bseidc.in • CIN : U80301BR2010SGC015859

कार्यालय आदेश

दिनांक:- 18.02.2020

संख्या - 23

तिरहुत पश्चिमी प्रमंडल के अन्तर्गत द्वारा ग्रुप सं०-SSS-30 (एकरारनामा संख्या-222 SBD of 2014-15) का कार्य पूर्ण करने हेतु इस कार्य के संवेदक "Prem Pratap Rai, Jai Mahabir Colony, Rai Bhawan, Bazar Samiti, Mahendru, Patna, Bihar" को संबंधित कार्यपालक अभियंता के द्वारा अनेकों बार निदेशित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक-09.10.2015 से 4 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के उपरांत भी उक्त संवेदक द्वारा कार्य समाप्त नहीं किया गया है। वर्तमान में भी कार्य की प्रगति असंतोषजनक है। तदालोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक-BSEIDC/Tirhut(W)/Ex/2020-040 दिनांक-08.02.2020 के माध्यम से संवेदक "Prem Pratap Rai, Jai Mahabir Colony, Rai Bhawan, Bazar Samiti, Mahendru, Patna, Bihar" को निलंबित करने की अनुशंसा की गई है।

वर्णित परिस्थिति में एकरारनामा के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक के लिए सम्यक् विचारोपरांत बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावाली 2007 की कंडिका-11(क) की उपकंडिका-ii के आलोक में Prem Pratap Rai, Jai Mahabir Colony, Rai Bhawan, Bazar Samiti, Mahendru, Patna, Bihar (निबंधन संख्या-MD/BSEIDCL/297/2017) को उक्त कार्य के पूर्ण होने तक निलंबित किया जाता है। यह तत्काल आदेश की तिथि से प्रभावी होगा।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार सरकार

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक: BSEIDC/TECH/979/2016-

प्रतिलिपि:

अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेस एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

दिनांक:

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक: BSEIDC / TECH / 979 / 2016-

प्रतिलिपि: Prem Pratap Rai, Jai Mahabir Colony, Rai Bhawan, Bazar Samiti, Mahendru, Patna, Bihar को सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक:

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

दिनांक:

ज्ञापांक: BSEIDC / TECH / 979 / 2016-

प्रतिलिपि: मुख्य परामर्शी (तकनीकी) / सभी कार्यपालक अभियंता (मु०) / कार्यपालक अभियंता, तिरहुत पश्चिमी प्रमंडल / लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(ह०/-)

मुख्य अभियंता

दिनांक: 17.02.2020

ज्ञापांक: BSEIDC / TECH / 979 / 2016- 1261

प्रतिलिपि: निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु श्री पंकज कुमार सिंह, कम्प्युटर प्रोग्रामर को सूचनार्थ प्रेषित।

17/02/2020

मुख्य अभियंता