

BSEIDC , PATNA

Progress report of MSDP Schemes

Name of Scheme-Additional Class Room (ACR)							Empower Committee- 86											
Sl. No.	Gr. No	Name of District	Name of Block	Name of School	Unit	Aggrement No & date	Physical Report									Expected date of completion	Remarks	
							Lay-out	Foundation	PL	Ground floor		1st Floor		Finishing	Complete			Not Started
										LL	RL	LL	RL					
1	ACR	East Champaran	BANJARIYA	Sunderman High School (4)	4	236 F2 OF 2016-17 (02.03.17)									4			
2	ACR	Vaisali	चेहराकलॉ	AbabkarpurMadarsa (4)	4	231 F2 OF 2016-17 (27.02.17)								4				
3	ACR	Vaisali	चेहराकलॉ	चेहराकलॉ मदरसा में चार अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य। (4)	4	50 F2 OF 2018-19 (05-07-18)									4			
4	ACR	Sitamarhi	बाजपट्टी	श्री बाबूलाल लक्ष्मण चौधरी उच्च विद्यालय में दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य। (2)	2	20 F2 of 2017-18 (25.04.17)									2			
5	ACR	Sitamarhi	बाजपट्टी	प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, बहेड़ा में दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य। (2)	2	34 F2 of 2017-18 (05.05.17)									2			
6	ACR	Sitamarhi	बाजपट्टी	राजकीय मध्य विद्यालय, बेला शातीकुटिर में दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य। (2)	2	197 F2 OF 2017-18 (13.12.17)									2			
7	ACR	Gopalganj	Thawe	Ramchandrapur High School, Thawe (6)	6	110 F2 OF 2016-17 (13.12.16)								6				
8	ACR	Bhagalpur	सन्हौला	मदरसा काशीमुल ऊलूम, बेलधिया में दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य। ; (2)	2	109 F2 OF 2018-19 (02.11.18)						2						
9	ACR	Bhagalpur	सन्हौला	मदरसा इसलाहू मुस्लिममिन, भोसखाप में दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य। (2)	2	55 F2 of 2017-18 (22/05/2017)									2			

Sl. No.	Gr. No	Name of District	Name of Block	Name of School	Unit	Aggrement No & date	Physical Report									Expected date of completion	Remarks	
							Lay-out	Foundation	PL	Ground floor		1st Floor		Finishing	Complete			Not Started
										LL	RL	LL	RL					
10	ACR	Bhagalpur	सन्हौला	मदरसा इसलामिया याकूब नगर, देवकुंडा में दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य। (2)	2									2		Land not available Security Money refunded		
11	ACR	Bhagalpur	सन्हौला	मदरसा जमेउला ऊलूम चकनाथ्यु में दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य। (2)	2									2		Land not available		
12	ACR	Bhagalpur	सन्हौला	मदरसा इसलामिया अनवारूल होदा, छोटी नाकी में दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य। (2)	2	1 F2 of 2017-18 (01.04.17)								2				
13	ACR	Bhagalpur	जगदीशपुर	मदरसा अनीसूल हुस्ना में दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य। (2)	2	257 F2 of 2017-18 (13.02.18)								2				
14	ACR	Bhagalpur	जगदीशपुर	मदरसा मकसूदूल ऊलूम में दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य। (2)	2	185 F2 of 2017-18 (04.12.17)								2				
15	ACR	Nalanda		Sahokhar High School (3)	3	176 SBD OF 2016-17 (24.01.17)								3				
16	ACR	Nalanda		Sarvodaya High School,Sohsarai (1)	1	98SBD OF 2016-17 (24.11.16)									1	Letter issued for dismentling		
17	ACR	Nalanda		Govt. Town High School At ManiramAkhara (3)	3	107 SBD OF 2016-17 (06.12.16)								3				
18	ACR	Nalanda		Rajkiyakrit Kanya High School Sohsarai (1)	1	28 SBD of 2017-18 (03.05.17)							1					
					46	42	0	0	0	0	0	2	11	28	5			

Sl. No.	Gr. No	Name of District	Name of Block	Name of School	Unit	Aggrement No & date	Physical Report							Expected date of completion	Remarks			
							Lay-out	Foundation	PL	Ground floor		1st Floor				Finishing	Complete	Not Started
										LL	RL	LL	RL					

Progress report of MSDP Schemes

Name of Scheme-Additional Class Room (ACR)							Empower Committee- 97											
1	ACR	Samastipur	ताजपुर	उच्च विद्यालय ताजपुर (6)	6	109 F2 2017-18 (24.07.17)		6										
2	ACR	Samastipur	ताजपुर	प्राथमिक विद्यालय कसबाटोला(6)	6	110 F2 2017-18 (24.07.17)									6			
3	ACR	Samastipur	ताजपुर	उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरसौना(3)	3										3			LOA in process
4	ACR	Samastipur	ताजपुर	उत्क्रमित मध्य विद्यालय पूर्वी बालक(4)	4	65 f2 of 2017-18 (24.05.17)								4				
5	ACR	Samastipur	ताजपुर	प्राथमिक विद्यालय भेराखेरा उर्दू तातेरटोल(4)	4										4			No bidder in Retender (NIT-47/18-19 dt-10.09.18. Again Re-tender in process (NIT-85/18-19 dt06.12.18)
6	ACR	Samastipur	ताजपुर	मध्य विद्यालय ताजपुर (4)	4	134 f2 of 2018-19 (07.12.18)			4									
7	ACR	Gopalganj	उचकागाँव	मध्य विद्यालय महेनचा(6)	6										6			
8	ACR	Siwan	सीवान सदर	जेड. ए. इस्लामिया महाविद्यालय(10)	10	17 F2 of 2017-18 (25.04.17)								10				
9	ACR	Siwan	सीवान सदर	बी. एम. उच्च विद्यालय महादेवा(8)	8	53 F2 of 2017-18 (17.05.17)						8						
10	ACR	Siwan	सीवान सदर	इस्लामिया उच्च विद्यालय सीवान 5	5										5			LOA in process
11	ACR	Siwan	सीवान सदर	नगरपालिका मध्य विद्यालय(4)	4										4			
12	ACR	Siwan	सीवान सदर	प्राथमिक विद्यालय भोख मोहल्ला तेलहट्टा बाजार(5)	5										5			No Land

Sl. No.	Gr. No	Name of District	Name of Block	Name of School	Unit	Aggrement No & date	Physical Report									Expected date of completion	Remarks	
							Lay-out	Foundation	PL	Ground floor		1st Floor		Finishing	Complete			Not Started
										LL	RL	LL	RL					
13	ACR	Siwan	हसनपुरा	पब्लिक उच्च विद्यालय साहुली हसनपुरा (15)	15	75 F2 of 2017-18 (19.06.17)								15				
14	ACR	Siwan	हसनपुरा	गाँधी स्मारक उच्च विद्यालय (10)	10	18 F2 of 2017-18 (25.04.17)								10				
15	ACR	Siwan	हसनपुरा	बालिका उच्च विद्यालय हसनपुरा (5)	5	18F2 of 2018-19 (01.05.18)							5					
16	ACR	Siwan	बरहरिया	जी. एम. उच्च विद्यालय बरहरिया (15)	15	174 F2 of 2017-18 (17.11.17)							15					
17	ACR	Siwan	बरहरिया	दीनदयालपुर उच्च विद्यालय (10)	10	73 F2 of 2017-18 (14.06.17)								10				
18	ACR	Siwan	हुसैनगंज	उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय जमालहट्टा (4)	4										4	No bidder in Retender (NIT-47/18-19 dt-10.09.18. Again Re-tender in process (NIT-85/18-19 dt06.12.18)		
19	ACR	Siwan	हुसैनगंज	उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय गोपालपुर (5)	5										5			
20	ACR	Siwan	हुसैनगंज	उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय तेतरिया (5)	5										5	LOA in process		
					134		0	6	4	0	0	0	8	20	49	47		

Sl. No.	Gr. No	Name of District	Name of Block	Name of School	Unit	Aggrement No & date	Physical Report							Expected date of completion	Remarks			
							Lay-out	Foundation	PL	Ground floor		1st Floor				Finishing	Complete	Not Started
										LL	RL	LL	RL					
35	ACR-209	East Champaran	Banjaria	(i) Govt. High School at High School Semra (8)	8	59 f2 of 2017-18 (23.05.17)								8				
36		East Champaran		(ii) Dr. ZakirHussain high school at Mohmmadpur (4)	4										4			
37	ACR-210	East Champaran	Narkatiaganj/ Chodadano	Govt. high school at JeetpurVishnupurwa (4)	4									4		LOA in process		
38	ACR-211	East Champaran	Adanpur	(i) Bansidhar high school (6)	6	172 f2 of 2017-18 (16.11.17)								6				
39		East Champaran		(ii) Project girls high school (4)	4										4			
					255		0	8	0	4	0	18	12	71	61	81		

Sl. No.	Gr. No	Name of District	Name of Block	Name of School	Unit	Aggrement No & date	Physical Report									Expected date of completion	Remarks	
							Lay-out	Foundation	PL	Ground floor		1st Floor		Finishing	Complete			Not Started
										LL	RL	LL	RL					

Progress report of MSDP Schemes

Name of Scheme-Additional Class Room (ACR)						Empower Committee- 110													
1		सीतामढ़ी		एल0 एम0 उच्च विद्यालय पुपरी	2												2		DPR Preparation
2		सीतामढ़ी		बालिका उच्च विद्यालय पुपरी	1												1		DPR Preparation
					3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	

Physical and Financial Progress report of MSDP Schemes

Name of Scheme-Additional Class Room (ACR)						Empower Committee- 116													
1	ACR-212	पटना	फुलवारी नगर पंचायत	उच्च विद्यालय फुलवारी शरीफ 4 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, 2 प्रयोगशाला एवं 1 कॉमन रूम	7												7		LOA in process
2		नवादा	नवादा(एम)	अंसार नगर मोमिन हाई स्कूल	1												1		No Land
3	ACR-213	नवादा	नवादा(एम)	कन्हाई लाल साहू उच्च विद्यालय एक कमरा पुस्तकालय सहित	2												2		LOA in process
10	ACR-214	पूर्णियाँ	के नगर	प्रोजेक्ट कन्या उ0 मा0 वि0 गोकुलपुर	4												4		No bidder in Tender NIT - 51 dt-14.09.18. Again Re-tender in process (NIT-84/18-19 DT-06.12.18)
11		पूर्णियाँ	के नगर	बैद्यनाथ उ0 वि0 जगनी चम्पानगर	4												4		
12		पूर्णियाँ	के नगर	सिया मोहन उ0 वि0 सहारा	4													4	
13		पूर्णियाँ	पूर्णियाँ पूर्व	राजा पृथ्वी चंद उ0 वि0 पूर्णियाँ	4												4		
14		पूर्णियाँ	पूर्णियाँ पूर्व	पार्वती मंडल उ0 वि0 हरदा, पूर्णियाँ	4												4		
15		पूर्णियाँ	पूर्णियाँ पूर्व	जिला स्कूल पूर्णियाँ	4												4		

Sl. No.	Gr. No	Name of District	Name of Block	Name of School	Unit	Aggrement No & date	Physical Report									Expected date of completion	Remarks	
							Lay-out	Foundation	PL	Ground floor		1st Floor		Finishing	Complete			Not Started
										LL	RL	LL	RL					
32	ACR-218	दरभंगा	जाले	+2 उच्च विद्यालय जाले (शौचालय सहित)	6												No bidder in Tender NIT - 51 dt-14.09.18. Again Re-tender in process (NIT-84/18-19 DT-06.12.18)	
33	ACR-219	दरभंगा	हयाघाट	+2 उच्च विद्यालय आनन्दपुर बालक (शौचालय सहित)	6												No bidder in Tender NIT - 51 dt-14.09.18. Again Re-tender in process (NIT-84/18-19 DT-06.12.18)	
34	ACR-220	दरभंगा	मनीगाछी	+2 मिथिला हाई स्कूल, बलोर (शौचालय सहित)	6												No bidder in Tender NIT - 51 dt-14.09.18. Again Re-tender in process (NIT-84/18-19 DT-06.12.18)	
36	ACR-221	रोहतास	ससाराम(एम)	रमा जैन बा0उ0मा0 (+2) (10 अतिरिक्त वर्गकक्ष, दो सीटवाला 6 शौचालय एवं 1 गर्ल्स कॉमन रूम सह मल्टी परपस हॉल)	17													
4	ACR-222	अररिया	अररिया	उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय महिषाकोल, अररिया (8 अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं गर्ल्स कॉमन रूम शौचालय सहित)	9												Re-tender in process	
5	ACR-223	अररिया	अररिया	उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय पैकटोला (गर्ल्स कॉमन रूम शौचालय सहित)	1												Re-tender in process	
6	ACR-224	अररिया	अररिया	उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय गैयारी (गर्ल्स कॉमन रूम शौचालय सहित)	1												Re-tender in process	
7	ACR-225	अररिया	अररिया	उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय अररिया बस्ती (गर्ल्स कॉमन रूम शौचालय सहित)	1												Re-tender in process	
8	ACR-226	अररिया	अररिया	उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बलवात (गर्ल्स कॉमन रूम शौचालय सहित)	1												Re-tender in process	
9	ACR-227	अररिया	अररिया	उच्च विद्यालय पटेगना प्लासी (गर्ल्स कॉमन रूम शौचालय सहित)	1												Re-tender in process	
35	ACR-228	रोहतास	ससाराम(एम)	उच्च माध्यमिक (+2) विद्यालय, रामेश्वरगंज (13 अतिरिक्त वर्गकक्ष एवं 1 गर्ल्स कॉमन रूम सह मल्टी परपस हॉल)	14												No bidder in Tender NIT - 58 dt-19.09.18. Again Re-tender in process (NIT-87/18-19 DT-13.12.18)	
38	ACR-229	रोहतास	ससाराम(एम)	शेरशाह सूरी उच्च माध्यमिक विद्यालय (8 अतिरिक्त वर्गकक्ष एवं 1 गर्ल्स कॉमन रूम सह मल्टी परपस हॉल)	9												No bidder in Tender NIT - 58 dt-19.09.18. Again Re-tender in process (NIT-89/18-19 DT-13.12.18)	

Sl. No.	Gr. No	Name of District	Name of Block	Name of School	Unit	Aggrement No & date	Physical Report										Expected date of completion	Remarks
							Lay-out	Foundation	PL	Ground floor		1st Floor		Finishing	Complete	Not Started		
										LL	RL	LL	RL					

Progress report of MSDP Schemes

Name of Scheme-Additional Class Room (ACR)						Empower Committee- 129															
1	ACR-234	मधुबनी	रहिका	नागेन्द्र झा बालिका उच्च विद्यालय बसौली	3														3	No bidder in Tender NIT - 59 dt-19.09.18. Again Re-tender in process (NIT-90/18-19 DT-13.12.18)	
2	ACR-235	मधुबनी	मधुबनी (एम)	शिवगंगा बालिका विद्यालय मधुबनी	6														6	No bidder in Tender NIT - 58 dt-19.09.18. Again Re-tender in process (NIT-89/18-19 DT-13.12.18)	
3	ACR-236	अररिया	पलासी	नसीम ईण्टर कॉलेज डेहटी	8														8	Re-tender in process	
4	ACR-237	अररिया	जोकीहाट	किसान डिग्री कॉलेज सिसौना, जोकीहाट	8														8	Re-tender in process	
5		अररिया	फारबिसगंज	राजकीय उच्च विद्यालय फारबिसगंज	4														4	DPR Preparation	
6		भागलपुर	भागलपुर (एम0)	इंटर लेवल उर्वू गर्ल्स हाई स्कूल, भागलपुर (अतिरिक्त वर्ग कक्ष, शौचालय एवं पेयजल सहित)	4														4	DPR Preparation	
7		भागलपुर	भागलपुर (एम0)	एस0 एस0 बालिका उच्च विद्यालय, नाथनगर, वार्ड न0-20 (अतिरिक्त वर्ग कक्ष, शौचालय एवं पेयजल सहित)	8														8	DPR Preparation	
8		भागलपुर	सन्हौला	इंटर स्तरीय राष्ट्रीय उच्च विद्यालय, सनोखर हाट	4														4	DPR Preparation	
9		कटिहार	आजमनगर	माध्यमिक विद्यालय बरहट (दो कमरे शौचालय सहित)	2														2	DPR Preparation	
10		पुर्णियाँ	के0 नगर	प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय गोमकुलपुर के0 नगर	4														4	Previously Sanctioned in EC-110	
11				वैद्यनाथ उच्च विद्यालय जगनी चम्पानगर, के0 नगर	4															4	Previously Sanctioned in EC-111
12				सिया मोहन उच्च विद्यालय साहरा, के0 नगर	4																4

Sl. No.	Gr. No	Name of District	Name of Block	Name of School	Unit	Aggrement No & date	Physical Report									Expected date of completion	Remarks	
							Lay-out	Foundation	PL	Ground floor		1st Floor		Finishing	Complete			Not Started
										LL	RL	LL	RL					
13		पूर्णियाँ	पूर्णियाँ पूर्वी	राजा पृथ्वी चंद उच्च विद्यालय पूर्णियाँ	4									4	Previously Sanctioned in EC-113			
14				पार्वती मंडल उच्च विद्यालय हरदा, पूर्णियाँ	4									4	Previously Sanctioned in EC-114			
15		पूर्णियाँ	पूर्णियाँ पूर्वी	जिला विद्यालय पूर्णियाँ	4									4	Previously Sanctioned in EC-115			
16				अंचित साह उच्च विद्यालय बेलौरी, पूर्णियाँ	4										4	Previously Sanctioned in EC-116		
17				जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल उच्च विद्यालय पूर्णियाँ	4										4	Previously Sanctioned in EC-117		
18				के.जी.पी. उच्च विद्यालय भोगा भटगाम, पूर्णियाँ	4										4	Previously Sanctioned in EC-118		
19				बी.बी.एम. उच्च विद्यालय पूर्णियाँ	4										4	Previously Sanctioned in EC-119		
20				उच्च विद्यालय चांदी रजीगंज, पूर्णियाँ	4										4	Previously Sanctioned in EC-120		
21				पूर्णियाँ	कसबा	कालानंद उच्च विद्यालय कस्बा	4									4	Previously Sanctioned in EC-121	
22						के.डी. कन्या उच्च विद्यालय कस्बा	4										4	Previously Sanctioned in EC-122
23		पूर्णियाँ	डगरुआ	कनक लाल उच्च विद्यालय सौरा, डगरुआ	3									3	Previously Sanctioned in EC-123			
24				उच्च विद्यालय कनहरिया, डगरुआ	4										4	Previously Sanctioned in EC-124		
25				अबुल कलाम उच्च विद्यालय ईचालो, डगरुआ	3										3	Previously Sanctioned in EC-125		
26		पूर्णियाँ	आमौर	जनता उच्च विद्यालय विशुपुर, आमौर	4									4	Previously Sanctioned in EC-126			
27		पूर्णियाँ	बैसा	तरक नाथ उच्च विद्यालय पियाजी बैसा	4									4	Previously Sanctioned in EC-127			
28				उच्च विद्यालय रौता, बैसा	4										4	Previously Sanctioned in EC-128		
29				उच्च विद्यालय कजिया, बैसा	4										4	Previously Sanctioned in EC-129		
30	ACR-238	रोहतास	ससाराम (एम)	उ०म०(+२) विद्यालय रामेश्वरगंज	2									2	No bidder in Tender NIT - 59 dt-19.09.18. Again Re-tender in process (NIT-90/18-19 DT-13.12.18)			
31	ACR-239	रोहतास	ससाराम (एम)	रमा जैन बा०उ०वि०(+२)	2									2	No bidder in Tender NIT - 59 dt-19.09.18. Again Re-tender in process (NIT-90/18-19 DT-13.12.18)			

Sl. No.	Gr. No	Name of District	Name of Block	Name of School	Unit	Aggrement No & date	Physical Report									Expected date of complition	Remarks	
							Lay-out	Foundation	PL	Ground floor		1st Floor		Finishing	Complete			Not Started
										LL	RL	LL	RL					
32	ACR-240	पश्चिमी चम्पारण	सिकटा	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरगनिया	2										2		No bidder in Tender NIT - 59 dt-19.09.18. Again Re-tender in process (NIT-90/18-19 DT-13.12.18)	
33	ACR-241	पश्चिमी चम्पारण	सिकटा	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरनिया	2										2		No bidder in Tender NIT - 59 dt-19.09.18. Again Re-tender in process (NIT-90/18-19 DT-13.12.18)	
				Sub Total	133		0	0	0	0	0	0	0	0	133	0		
				Total No. of ACR Schools	833	42	0	14	4	4	0	18	22	102	138	531	0	